

**Harmonogram stavebních prací**  
**„ Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou"**

**Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 7. 2019**

**Zahájení prací: do 5 ti dnů po převzetí staveniště**

**Zemní práce Jablonec nad Nisou: 27. - 40. týden 2019**

**Zahájení výroby ocelových rámu Příbram: 27. týden 2019**

**Výroba modulů Příbram: 27. - 40. týden 2019**

**Montážní práce Jablonec nad Nisou: 41. - 48. týden 2019**

**Ukončení montáže + předání díla: 2.12.2019**