

Stavba : "Oprava ÚO v žst. Jarošov n.N., K. Malíkov a Popelín - ovládání"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby : červen 2019
ukončení stavby : 30.11.2019

p.č.	Popis činnosti	Termín provádění	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
	Realizace celé stavby	20.6. - 30.11.2019						
	- zpracování dokumentace a technická příprava	20.6. - 31.7.						
	Jarošov nad Nežárkou							
	- zemní práce	1.8. - 30.9.						
	- pokládka kabelů	1.9.-15.9.						
	- úprava TV	20.9. - 3.10.						
	- elektromontáže, osazení technologie	16.9. - 30.9.						
	Kamenný Malíkov							
	- zemní práce	1.9. - 31.10.						
	- pokládka kabelů	1.10. - 15.10.						
	- elektromontáže, osazení technologie	16.10. - 31.10.						
	Popelín							
	- zemní práce	1.8. - 30.9.						
	- pokládka kabelů	10.9. - 20.9.						
	- elektromontáže, osazení technologie	16.9. - 30.9.						
	- úprava TV	20.8. - 3.10.						
	dokončovací práce legislativa, předání	20.10. - 19.11. 20.11. - 30.11.						
	Předání díla	30.11.2019						