

Příloha č. 4 Sod HMG - Závazný harmonogram prací a dodávek

**HMG D+M akce VZ: „Rekonstrukce divadelní podlahy v Divadle Na Rejdišti II“**

*Předmětem zakázky je „Rekonstrukce divadelní podlahy v Divadle Na Rejdišti II“*

Položka č.	Termíny	měsíce v roce 2019 týdny (kalendářní)	červenec					srpen					září				
			27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	15.7.- 19.07.	Předání staveniště, zakrytí obkladů sálu, příprava staveniště, rozkrytí části podlahy - sonda podkladu, reakce na stav			▶												
2	22.7.- 02.07.	Odříznutí palubkové podlahy, demontáž stávající podlahy, reakce na stav, odvoz a likvidace odstraněné podlahy				▶	▶										
3	29.7.- 02.08.	Odstranění lepidla, broušení betonového podkladu, odvoz a likvidace vzniklého odpadu					▶	▶									
4	05.8.- 16.8.	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm						▶	▶								
5	12.8.- 25.8.	Návoz a uskladnění nové podlahy pro adaptaci na nové podmínky v místě stavby							▶	▶							
6	26.8.- 05.9.	Pokládka nové podlahy, broušení, nátěry, provedení detailů - poklopy, lištování, prahy, finální úklid										▶	▶				
7	06.09.2019	Předání díla vč. dokumentace											▶				

Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxx  
Datum: 02.07.2019



www.elseremo.com