

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA AKCI**"Oprava protipožárních prostupů a dveří, instalace automatického práškového hasebního systému"****Doba trvání prací: 6 měsíců**

Předání staveniště, zařízení staveniště	2 dny
Oprava protipožárních prostupů a dveří v kolektorech.....	12 týdnů (60 dnů)
Oprava požárních ucpávek v kolektorech.....	7 týdnů (35 dnů)
Oprava požárních ucpávek v Elektrocentru.....	4 týdny (20 dnů)
Oprava požárních ucpávek v elektro rozvodnách.....	4 týdny (20 dnů)
Oprava požárních ucpávek v serverovnách.....	2 týdny (10 dnů)
Křížení kolektorů, instalace požárního systému.....	5 týdnů (25 dnů)
Demontáž a odstranění nefunkčních pož. klapek v kolektoru...2	týdny (10 dnů)
Geodetické zaměření a zpracování DSP.....	4 týdny (20 dnů)
Likvidace odpadu, včetně přesunu na skládku.....	6 týdnů (30 dnů)
Konečný úklid, příprava na předání stavby.....	1 týden (5 dnů)

Pozn.: Tento harmonogram je pouze orientační. Během zahájení prací bude aktualizován a upřesněn.

Termíny provádění jednotlivých prací se překrývají a současně bude probíhat více činností.