

Řádkový harmonogram předpokládaných termínů provádění díla, plán odstávek
Parovodní přípojka, Kopečná 39

Část stavby	1. etapa (realizace mezi 24 - 30.týdnem)										2. etapa (po vyzvání objednatele)														
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Objednání potrubí a technologie	■	■																							
Předání staveniště			■																						
Vytýčení sítí, sondy			■							■															
Zemní práce, stavební práce			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Montáž potrubí, vnitřní rozvody				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Tlaková zkouška																									
Provedení pevných bodů																									
Montáž spojek, signalizace																									
Montáž komunikačních rozvodů																									
Podsyp, obsyp potrubí																									
Zásypy s hutněním, předání sítí																									
zprovoznění díla a předání provozní dokumentace																									
Komunikace, kladení zámkové dlažby																									
Dokončovací práce, úklid stavby																									
Předání díla a dokladové části																									

Stavba bude provedena na dvě etapy. V rámci 1.etapy se provede vysazení odbočky a osazení uzavíracími armaturami. Dle požadavku v zadávací dokumentaci bude na vyzvání objednatele provedeno zhotovení části rozvodu ze šachty do připojovaného objektu. V harmonogramu je zaznamenána realizace 2. etapy dle počtu týdnů od vyzvání. Odstávka proběhne po dohodě a v součinnosti s příslušnými technikami provozovatele. Dle termínu odstávky se bude následně řídit i tlaková zkouška. Jedná se o předpoklad termínů provádění stavby. Počet pracovníků při realizaci - předpoklad je 3 až 5 pracovníků v průběhu montáží a stavebních činností.