

Harmonogram prací:

Na ÚzP v Litoměřicích bude zajištěn přístup Po – Ne od 6 – 22 hod.  
Práce budou probíhat za plného provozu ÚzP po jednotlivých zpřístupněných podlažích.  
Ukončení všech nových rozvodů a umístění nového racku bude v místnosti stávající serverovny.

Začátek prací je v pondělí

- 1-3. den: 3. patro. Předpokládaná doba montáže je 3 dny (pondělí – středa)
- 4-5 den: pauza na stěhování (čtvrtek - pátek)
- 6-8. den: 2. patro. Předpokládaná doba montáže je 3 dny (sobota – pondělí)
- 9-10. den: pauza na stěhování (úterý – středa)
- 11-13. den: přízemí. Předpokládaná doba montáže je 3 dny (čtvrtek – sobota)
- 14-15. den: pauza na stěhování (neděle – pondělí)
- 16-19. den: 1. patro. Předpokládaná doba montáže je 4 dny (úterý – pátek)

Předpokládaná doba montáže včetně přestávek na stěhování je 19 dní

Harmonogram prací je možno upravit jen v případě oboustranné dohody.

