

Přijímající organizace – název a sídlo  Město Orlová, Osvobození 796, Orlová	<b>Zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby</b>  - konečný -	číslo zápisu: 1.
Datum zahájení přijímacího řízení: 12.12.2016	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části): <b>„Oprava škod způsobených důlní činností na objektech č. p. 76 a 91 v Orlové-Městě“</b>	
<p>Popis:</p> <p>Předmětem akce je oprava škod na objektech - důlní vlivy - v rozsahu <b>č. p. 76</b> Oprava v 1. PP - jedná se o dvě místnosti ve sklepním prostoru pod lékárnou. Jsou provedeny pouze opravy omítek sanačními omítkami, bez výmalby. Oprava v 1., 2. a 3. NP: Byla repasována okna. Původně byl plánovaný rozsah v počtu 67 ks. Z toho je provedeno 58 ks (-9 ks). U některých oken došlo pro jejich poškození k přesklení. Bylo upraveno a vyčištěno stávající kování (provedeno jeho promazání, přešetření ev. oprava chybějících částí). Je předlážděna podlaha před kanceláři v 1. NP. Vybrané místnosti jsou vymalovány (tam, kde došlo k opravám omítek). V prostoru půdy došlo k opravě úžlabí nad schodištěm. Došlo k opravě venkovního soklu dvorní části sanační maltou s omítkou a nátěrem.</p> <p><b>č. p. 91</b> Došlo k opravě vnějších omítek na východní straně objektu v celé délce štítové stěny a opěrné zidky do výšky cca 2 metrů. Byla předlážděna podlaha v 1. NP - vstup do sklepa.</p> <p>Stavba a rozsah staveniště je dán projektovou dokumentací Ing. Tomáše Pacoly, Zahradní 501, 735 14 Orlová-Lutyně, z 11 a 12/2015 a je řešen v souladu se smlouvou o dílo č. 2016/ORI/S/0301 ze dne 09.05.2016 včetně Dohody o předčasném ukončení smlouvy ze dne 30.11.2016. Přesný rozsah je upraven položkově v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto protokolu.</p>		
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jana Procházková ČKAIT 1101901	Dodavatel/zhotovitel (předávající): G & G Building s. r. o., 28. října 1584/281, Ostrava, IČ27784231	
Technický dozor investora (přijímající): Ing. Jolana Plášková	Generální projektant: Ing. Tomáš Pacola, Zahradní 501, 735 14 Orlová-Lutyně	
Číslo a název stavby: 1445 - Oprava škod způsobených důlní činností na objektech č. p. 76 a 91 v Orlové-Městě		
Smlouva číslo 2016/ORI/S/0301 ze dne 09.05.2016		
Datum zahájení prací podle smlouvy: 02.06.2016	Datum skutečného zahájení prací: 02.06.2016	Datum dokončení prací podle smlouvy: 05.12.2016
<p>Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky: Kapacitní důvody na straně zhotovitele - viz Dohoda o předčasném ukončení smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0301. Za období od 22.11.2016 (termín stanovený smlouvou o dílo pro dokončení díla) do doby uzavření Dohody o předčasném ukončení smlouvy podepsané dne 05.12.2016 v souladu s ustanovením čl. XVII., odst 1. a) smlouvy s odkazem na odst. 5 bude vystavena sankce ve výši 13 x 2 000 Kč, celkem 26 000 Kč. Zhotovitel byl o tomto informován a souhlasí.</p>		
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody: viz příloha - rozpočet stavby		
Soupis ojedinelých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí: bez vad		

