

Harmonogram stavby: Oprava mostu přes řeku Moravu v Zarazicích

Zhotovitel : KKS, spol. s r.o.
Příluky 386
76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac. dní	srpen 2019				září 2019				říjen 2019				listopad 2019				prosinec 2019
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
	Oprava mostu přes řeku Moravu v Zarazicích	05.08.2019	30.11.2019	5 305 580,33	118																	
01	Most ev.č. M-03	05.08.2019	30.11.2019	2 136 534,67	118																	
01	Údržbové práce a oprava mostu	05.08.2019	30.11.2019	2 136 534,67	118																	
1	Zemní práce	05.08.2019	28.08.2019	375 216,20	24																	
11	Přípravné a přidružené práce	16.09.2019	31.10.2019	102 724,34	46																	
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.08.2019	31.10.2019	445 879,22	88																	
4	Vodorovné konstrukce	01.10.2019	30.11.2019	842 012,10	61																	
6	Úpravy povrchu, podlahy	19.08.2019	20.10.2019	69 324,00	63																	
96	Bourání konstrukcí	26.08.2019	31.10.2019	164 215,98	67																	
99	Staveništní přesun hmot	05.08.2019	30.11.2019	49 162,83	118																	
VN	Vedlejší náklady	05.08.2019	30.11.2019	88 000,00	118																	
01	Oprava mostního objektu	05.08.2019	30.11.2019	3 169 045,66	118																	
02	Oprava nátěru ocelové konstrukce mostu přes Moravu	05.08.2019	30.11.2019	3 169 045,66	118																	
94	Lešení a stavební výtahy	05.08.2019	31.10.2019	661 476,14	88																	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.11.2019	30.11.2019	13 901,32	30																	
99	Staveništní přesun hmot	05.08.2019	30.11.2019	10 010,91	118																	
767	Konstrukce zámečnické	05.08.2019	31.10.2019	172 411,88	88																	
783	Nátěry	05.08.2019	31.10.2019	2 244 687,31	88																	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	05.08.2019	31.08.2019	27 558,10	27																	
VN	Vedlejší náklady	05.08.2019	30.11.2019	39 000,00	118																	