

| | | |
|--|---|--|
| <p>Objednatel Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem</p> | <p style="text-align: center;">Zápis o odevzdání a převzetí díla</p> | <p>číslo zápisu 01/2018</p> |
| | | <p>přílohy -</p> |
| <p><i>Datum zahájení a místo konání převjímacího řízení:</i> 14. 6. 2018, Strategická průmyslová zóna Triangle u obce Bítovceves</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Název a číslo stavby SPZ Triangle – čistírna technologických vod</p> | | |
| <p><i>Popis díla</i> Předmětem projektu je výstavba čistírny technologických vod a přívodního potrubí odpadní vody. Součástí stavby jsou tyto objekty: SO 01 Technologická hala ČOV, SO 02 Akumulační nádrž, SO 03 Přívodní potrubí odpadní vody a SO 04 Egalizační nádrž. Stavba bude sloužit k odvádění dešťových a odpadních – technologických vod a čištění odpadních – technologických vod.</p> | | |
| <p><i>Kapacity získané výstavbou (profily, materiály, délky, počty)</i> Detailní popis předmětných objektů je uveden v dokumentaci skutečného provedení díla.</p> | | |
| <p>Objednatel Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem</p> | <p>zástupce Objednatele, pověřený k převjímací díla [redacted]</p> | |
| <p>Technický dozor Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4, 415 01 Teplice</p> | <p>zástupce TDI [redacted]</p> | |
| <p>Zhotovitel „Společnost SPZ Triangle – SMP - HST“ (SMP CZ, a.s. a HST Hydrosystémy s.r.o.) Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4</p> | <p>zástupce Zhotovitele, pověřený k odevzdání díla [redacted]</p> | |
| <p>Generální projektant AQUATEST a.s. Geodetická 4, Praha 5</p> | <p>zástupce Generálního projektanta [redacted]</p> | |
| <p><i>Přehled stavebních povolení:</i> Stavba byla realizována na základě Rozhodnutí: Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, náměstní Svobody 1, 438 24 Žatec, č.j.: MUZA 27296/2016 ze dne 20. 10. 2016 s nabytím právní moci dne 6. 1. 2017. Vodoprávní povolení stavby vydané MěÚ Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, náměstní Svobody 1, 438 24 Žatec, č.j.: MUZA 22236/2017 – 231/18/17/Hr, ze dne 14. 8. 2017.</p> | | |
| <p><i>Smlouva o dílo číslo:</i></p> | <p>Smlouva o dílo mezi Objednatelům Ústeckým krajem a Zhotovitelem společnosti SPZ Triangle – SMP - HST č. 17/SML3513/SOD/INV ze dne 20. 11. 2017 a Dodatku.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| Cena díla | 57 423 433,50 Kč (slovy : padesátsedmmilionůčtyřístadvacettřítisícčtyřístatřicettří korun českých a padesát haléřů) bez DPH | |
| Datum zahájení prací dle SoD 22. 11. 2017 | Datum skutečného zahájení prací 22. 11. 2017 | Datum ukončení předávacího řízení 10. 7. 2018 |
| Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky nejsou | | |
| Odchytky od projektu projednaném ve stavebním a výběrovém řízení Drobné odchytky jsou dány dodatky k SoD a zápisy v SD a zápisy z KD. | | |
| Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami Jakost provedených prací a dodaných materiálů odpovídá příslušným technickým standardům. | | |
| <p>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí objektu nebo díla</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuální zkoušky 2. komplexní zkoušky <p>Zhotovitel není schopen zajistit výše uvedené činnosti a protokoly do doby zajištění technologických vod objednatelem. Zhotovitel není schopen tuto skutečnost, jakkoliv ovlivnit. Uvedené nedodělky budou odstraněny do 21 dnů od písemné výzvy objednatele, s uvedením zajištění technologických vod v předstihu 1 týdne. Objednatel zajistí technologické vody pro tyto zkoušky nejpozději do 31.10.2018.</p> <p>Tato prodleva, kterou nezpůsobil zhotovitel, nebude započítávána do celkové doby realizace díla a nebude objednatelem uplatněn čl. VI Smlouvy o dílo.</p> | | |
| Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků viz., výše | | |
| Dohoda o zajištění přístupu do objektů nebo na stavbu za účelem odstranění vad a nedodělků Dohodne Zhotovitel s Objednatelem před vstupem operativně. | | |
| Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění včetně financování Nejsou. | | |
| Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu nebo díla Není. | | |
| Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem: 24. 7. 2018. | | |
| Údaje o převzetí dokumentace, tj. servisních knih, revizních zpráv a dalších písemných dokladů Je součástí dokladové části. | | |
| Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací (souřadnice) podle skutečného provedení díla Je součástí dokladové části. | | |

| |
|---|
| <p>Listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby Jsou součástí dokladové části.</p> |
| <p>Záruční doba běží ode dne, kdy je celá stavba převzata Objednatelům a činí: Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla tj. 10.7. 2018 a končí 10.7.2023</p> |
| <p>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu nejsou</p> |
| <p>Vyjádření účastníků řízení (popř. na samostatném listě jako nedílná příloha protokolu) Přijímací řízení bylo dokončeno s vadami a nedoděly, nebránícími provozu díla. Dílo bude připraveno k užívání po dodatečném provedení komplexního vyzkoušení.</p> |
| <p>Datum a důvod přerušení přijímacího řízení, termín pokračování v řízení Nebylo přerušeno.</p> |
| <p>Datum ukončení přijímacího řízení: 10. 7. 2018</p> |

Na základě průběhu dnešního přijímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatelů přijímají dílo, které je předmětem tohoto přijímacího řízení podle ustanovení příslušných zákonů a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo a jejích dodatků.

| Účastníci řízení | Jméno a příjmení | Podpisy |
|-----------------------------|------------------|---------|
| Zástupci zhotovitele | | |
| Zástupci objednatelů | | |
| Zástupci technického dozoru | | |

Rozdělovník: Zhotovitel 1. výtisk
 Objednatel 2. výtisk
 Technický dozor 3. výtisk