

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH/ NEPROVEDENÝCH PRACÍCH-VCP/ MNP

Sledované období: 09/2018

Název stavby:
„Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice
v Hošťálkovicích“

Číslo : 1
Registrační číslo projektu:
Cz.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135

Termín předání díla dle sod: 5 měsíců od předání staveniště / P.S. dne 16.7.2018

Zhotovitel: šmíragroup, a.s. / Bořivojova 646/50 / 718 00 Ostrava-Kunčičky

Objednatel: Statutární město Ostrava / Prokešovo nám. 8 / 729 00 Ostrava

Předmět prací zhotovitele:

Obj.SO 01- Bourací práce, likvidace sutí, ošetření spáry založení zdiva, nová hydroizolace, nové zdivo

Udaje odsouhlasené zjišť. Protokolem a změn.listem č.1- dílčí fakturace: 226.820,04 Kč bez DPH

Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.576.578,32 Kč

Stavební práce dle objektů stavby	Do začátku fakturačního období- bez DPH	Ve sledovaném měsíci-bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného měsíce -bez DPH	Poznámka
SO 01- Rekonst.stávaj.obj.	0,00	226.820,04	226.820,04	
SO 02- Přístavba	0,00	0,00	0,00	
SO 03- Sušící věž	0,00	0,00	0,00	
SO 04- Sklad	0,00	0,00	0,00	
SO 05- Zpev.plochy	0,00	0,00	0,00	
Ostatní	0,00	0,00	0,00	
Stavební práce-VCP-celkem	0,00	226.820,04	226.820,04	

PROHLAŠENÍ:

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovídá platné projektové dokumentaci, nutným změnám a skutečnosti.

Za zhotovitele:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Razítko:

Za TDI:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Razítko:

Za objednatele:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Razítko:

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1

Stavba : „Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice v Hošťálkovicích“

Změnu žádá :
šmíragroup, a.s.

Funkce, jméno, podpis :
STV/ Roman Suchanec

Datum :
29.8.2018

Přílohy/počet :
-fotodokumentace
-položkový rozpočet

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o vybourání zbytku stávajícího zdiva zbrojnice, jež mělo být dle PD ponecháno a ostatní práce s tím spojené a navazující.

Seznam výkresů/PD:

- **Architektonicko-stavební řešení.....výkr.č.102,103 a 105**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Po provedení bouracích prací na obj.SO01- v rozsahu dle PD- bylo fyzicky zjištěno, že zbývající zdivo není kotveno do nosných ocelových sloupů a je značně nestabilní.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla bude zbouráno i ponechané zdivo původní haly, vzniklá suť bude odvezena a uskladněna na skládce. Spára pro založení zdiva bude stavebně upravena a opatřena novou hydroizolací. Pak bude zdivo nově vyzděno z materiálu navrženého dle PD.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn/viz.položkový rozpočet činí **+ 226.820,04 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

+10 dní

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1

Vyjádření autorského dozoru (Jorgos Jerakas, Lenka Jerakasová-Projekce TZB) :

Konečné vyjádření TDI (Ing. Jan Harabiš) :

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava) :

Datum :

Jméno : **Mgr. Jiří Jureček**

Podpis

Ing. Josef Hykl

