





Stavební postupy/etapy	Popis činnosti	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání (minuty)	od	do	2018												2019												2020													
						07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12												01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12												01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12													
						dny	dny	dny																																			
hlavní minuty	Rekonstrukce žst. Řetenice (15+6 měsíců)			6. březen 2019	-	5. prosinec 2020	[Timeline bar]																																				
	DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního SZZ			6. březen 2019	-	1. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	výroba definitivního SZZ			2. červen 2019	-	30. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	dodávka svrzkového materiálu pro sudou skupinu, kolejnice: 3000m S49 a 5000m UIC, práce: 7000 ks B91			6. listopad 2019	[Timeline bar]																																						
	dodávka svrzkového materiálu pro lichou skupinu, kolejnice: 2360m S49 a 4256m UIC, práce: 5180 ks B91			31. srpen 2019	-	31. prosinec 2019	[Timeline bar]																																				
	instalace a zkoušení definitivního SZZ			2. leden 2020	-	22. duben 2020	[Timeline bar]																																				
	kompletní přezkoušení definitivního SZZ			2. leden 2020	-	22. duben 2020	[Timeline bar]																																				
	zapnutí definitivního SZZ			6. březen 2019	[Timeline bar]																																						
	zahájení přípravných a stavebních prací			13. květen 2020	[Timeline bar]																																						
	ukončení hlavních stavebních prací			5. červen 2020	[Timeline bar]																																						
konec dokončovací prací, uvedení do provozu			5. prosinec 2020	[Timeline bar]																																							
nejzpoždění předání dokumentace			5. prosinec 2020	[Timeline bar]																																							
0	přípravné práce			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 1 (20 x 8 hodin)			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, kolej 2 (20 x 8 hodin)			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice - kolej 3 (red výhybky 2 mmelva 11 (od výhybky 12 mmelva) do stavby podtrávní)			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice - kolej 4 (red výhybky 2 mmelva 11 (od výhybky 12 mmelva) do stavby podtrávní)			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice - kolej 5 (red výhybky 2 mmelva 11 (od výhybky 12 mmelva) do stavby podtrávní)			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	přístup, kácení, plochy ZS, vytýčení IS			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-11-01 ZST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 01-11-01 Teplice v C.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 04-11-01 Řetenice-Upořiny, TZZ: výroba a zkoušky			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-21-01 ZST Řetenice, místní kabelizace			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK CD-Telematika a.s.			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 04-25-02 Řetenice - Upořiny, HDPE, DOK a TK			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 09-25-01 Teplice v C. - Oldřichov u D., DOK a TK			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-21-02 ZST Řetenice, objekt pro technologii			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-21-03 ZST Řetenice, demolice: objekt vozové služby			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-31-01 ZST Řetenice, trakční vedení: stavba nových podpěr TV			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-31-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení: stavba nových podpěr TV			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 01-36-01 Teplice v C.-Řetenice, úprava rozvodu 6kV			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-36-01 Řetenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV			6. březen 2019	-	2. červen 2019	[Timeline bar]																																				
	1a	rekonstrukce sudé části teplického zhlaví, zahájení			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
		Řetenice - kolej 1 (20 x 8 hodin)			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
		Řetenice - kolej 2 (20 x 8 hodin)			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
		uzavírka MK Kamenná			25. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
		PS 02-11-01 ZST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
		PS 01-11-01 Teplice v C.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
		PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
		PS 04-11-01 Řetenice-Upořiny, TZZ: výroba a zkoušky			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																			
PS 02-21-01 ZST Řetenice, místní kabelizace			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK CD-Telematika a.s.			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
PS 04-25-02 Řetenice - Upořiny, HDPE, DOK a TK			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
PS 09-25-01 Teplice v C. - Oldřichov u D., DOK a TK			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-11-01 Řetenice - Oldřichov u D., železniční svrzk: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-11-02 Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 02-12-01 ZST Řetenice, nástupiště: demolice části stávajícího nástupiště u koleje 2			6. červen 2019	-	6. červen 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21.341: kolej 2, demontáž stávající konstrukce			25. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21.341: kolej 2, montáž nové konstrukce			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-14-06 Železniční most v ev. km 21.886: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 02-14-06 Železniční propustek v ev. km 20.890: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 02-14-07 Železniční propustek v ev. km 21.044: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-14-01 Železniční propustek v ev. km 21.346: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-14-02 Železniční propustek v ev. km 21.432: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-14-03 Železniční propustek v ev. km 21.787: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-14-04 Železniční propustek v ev. km 21.959: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 02-14-10 ZST Řetenice, úprava lávky pro nář. část u nástupiště 1			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 02-21-06 ZST Řetenice, schodiště a výtah na lávku: část u nástupiště 1			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 02-21-02 ZST Řetenice, objekt pro technologii			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 02-31-01 ZST Řetenice, trakční vedení: úprava TV nad koleji 2 směr Oldřichov u Duchcova			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-31-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení: TV koleje 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SO 03-37-01 Řetenice - Oldřichov u D., ukolejení vodních konstrukcí: kolej 2			3. červen 2019	-	12. červenec 2019	[Timeline bar]																																					
SP 2b1	rekonstrukce sudé části teplického zhlaví, zahájení			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice - kolej 1 (20 x 8 hodin)			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice - kolej 2 (20 x 8 hodin)			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	uzavírka MK Kamenná			7. červenec 2019	-	17. červenec 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-11-01 ZST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 01-11-01 Teplice v C.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 04-11-01 Řetenice-Upořiny, TZZ: výroba a zkoušky			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-21-01 ZST Řetenice, místní kabelizace			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK CD-Telematika a.s.			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 04-25-02 Řetenice - Upořiny, HDPE, DOK a TK			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 09-25-01 Teplice v C. - Oldřichov u D., DOK a TK			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-11-01 Řetenice - Oldřichov u D., železniční svrzk: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-11-02 Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-12-01 ZST Řetenice, nástupiště: demolice části stávajícího nástupiště u koleje 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21.341: kolej 1, demontáž stávající konstrukce			17. červenec 2019	-	17. červenec 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 21.341: kolej 1, montáž nové konstrukce			1. srpen 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-14-06 Železniční most v ev. km 21.886: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-14-06 Železniční propustek v ev. km 20.890: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-14-07 Železniční propustek v ev. km 21.044: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-14-01 Železniční propustek v ev. km 21.346: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-14-02 Železniční propustek v ev. km 21.432: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-14-03 Železniční propustek v ev. km 21.787: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-14-04 Železniční propustek v ev. km 21.959: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-14-10 ZST Řetenice, úprava lávky pro nář. část u nástupiště 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-21-06 ZST Řetenice, schodiště a výtah na lávku: část u nástupiště 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-21-02 ZST Řetenice, objekt pro technologii			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-31-01 ZST Řetenice, trakční vedení: úprava TV nad koleji 1 směr Oldřichov u Duchcova			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 03-31-01 Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení: TV koleje 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																				
SO 03-37-01 Řetenice - Oldřichov u D., ukolejení vodních konstrukcí: kolej 1			13. červenec 2019	-	21. srpen 2019	[Timeline bar]																																					
1b	rekonstrukce sudé části teplického zhlaví, pokračování			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice v obvodu Řetenice, kolej 1			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice, sudé části teplického zhlaví - kolej 4 (výhybka 11E vstava - výhybka 1E mimo)			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice, obvod Energocontur			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-11-01 ZST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 01-11-01 Teplice v C.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 04-11-01 Řetenice-Upořiny, TZZ: výroba a zkoušky			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-21-01 ZST Řetenice, místní kabelizace			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-25-01 Řetenice, úpravy DK			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-25-02 Řetenice, úpravy DOK CD-Telematika a.s.			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 04-25-02 Řetenice - Upořiny, HDPE, DOK a TK			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 09-25-01 Teplice v C. - Oldřichov u D., DOK a TK			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-11-01 ZST Řetenice, železniční svrzk: sudé teplické zhlaví demontáž, nové vřh. 9, 10 vč. napoj. na kol. 6 a vlečku Řetenice obv. Ener			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-11-02 ZST Řetenice, železniční spodek: nové výhybky 9, 10 včetně napojení na kolej 6 a vlečku Řetenice obv. Energocontur			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-14-04 Železniční propustek v ev. km 20.434: demolice pod koleji 4			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-21-02 ZST Řetenice, objekt pro technologii			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	SO 02-37-01 ZST Řetenice, ukolejení vodních konstrukcí			11. září 2019	-	16. září 2019	[Timeline bar]																																				
	rekonstrukce sudé části teplického zhlaví, dokončení			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice v obvodu Řetenice, kolej 1			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				
	Řetenice, sudé části teplického zhlaví - kolej 4 (výhybka 10X nová mimo - výhybka 1E mimo)			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-11-01 ZST Řetenice, SZZ: výroba a zkoušky			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 01-11-01 Teplice v C.-Řetenice, TZZ: výroba a zkoušky			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 03-11-01 Řetenice-Oldřichov u D., TZZ: výroba a zkoušky			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 04-11-01 Řetenice-Upořiny, TZZ: výroba a zkoušky			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				
	PS 02-21-01 ZST Řetenice, místní kabelizace			22. srpen 2019	-	25. září 2019	[Timeline bar]																																				

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 365780

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a231e8a8-66fb-418d-aade-ba4ced406282

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.08.2019 08:59:02



8c92406d-42e4-40c9-be7c-d52edf7661c3