

PNP: Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby

1-;-  
-;-;  
-S  
=+  
:  
-;-;  
-;-;  
-;-;  
-;-;  
-;-;  
1"  
1  
13  
-;-;  
1"  
5  
1"  
5  
'17  
f-;-;  
f-;-;  
1-;-;  
l-;-;  
l-;-;  
l-;-;  
h4  
l"  
1"  
l-;-;  
l-;  
a  
hr  
1-;-;  
l-;-;  
32  
34  
-;-;  
-;-;  
-;-;  
-;-;  
-;-;  
41  
-;-;  
-;-;  
45  
45  
1-4  
7  
h  
a  
f-;-;  
1-;-;  
l-;-;  
l-;-;  
h4  
l-;-;  
S  
I-S-;  
l-;-;  
58  
58  
62

Název úkolu	Doba/VánJ	Zahájení J	Dokončení
PNP: Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby	804 dny	4.7.17	15.9.19
předání a převzetí stavění	0dny	4.7.17	4.7.17
zahájení stavěbních prací-přípravné práce	30dny	10.7.17	8.8.17
bourání ostatní kce práce	115dny	10.7.17	1.11.17
zemní práce(mtěher,exlerier)	100 dny	24.8.17	1.12.17
zakládání	00dny	7.9.17	7.9.17
vodorovné kce	280 dny	9.8.17	15.5.18
světlé a kompletní kce	260 dny	23.8.17	9.5.18
podloždivní zakládání	80 dny	10.4.18	28.6.18
tryskování jstka!	90 dny	25.7.17	22.10.17
úpravy povrchů, podlahy a s3zování vyplní	120 dny	6.5.18	2.9.18
trubní vedení	120dny	31.3.18	8.7.18
ostatní konstrukce (odstrávení kanálů jádrové vrty)	180 dny	14.2.18	12.8.18
izolace proti vlhkosti a plynům	140dny	20.5.18	6.10.18
zdrav.olebníka instalace	200 dny	10.4.18	26.10.18
zdravotechnika-zahřívání předměty	90 dny	7.10.18	4.1.19
zdravotechnika - požární ochrana	470 dny	21.3.18	3.7.19
ústřední vytápění	ISO dny	31.3.18	27.8.18
vzduchotechnika	190 dny	19.2.18	6.10.18
elektromontáže	800dny	19.2.18	3.7.19
montáže oznam. a zabezpeč. zařízení	390 dny		15.3.19
montáž lžeMaR	380dny	21.3.18	5.3.19
montáž dopravního, sídlov. zařízení	00dny	23.9.18	21.12.18
kce teplotní	170dny	26.1.18	14.7.18
kce sušné výstavby	310dny	10.5.18	15.3.19
izolace tepelné	180 dny	10.5.18	5.11.18
kce pokrývačské	140 dny	17.3.18	3.8.18
kce klempířské	150 dny	7.3.18	3.8.18
opravy tepelné izolace	150 dny	26.4.18	22.9.18
kazarměnické	220 dny	29.6.18	3.2.19
kce trubní	210 dny	29.6.18	24.1.19
podlahy z kamene	00dny	29.6.18	26.9.16
obklad z kamene	00dny	25.6.18	22.9.18
podlahy povlakové	70 dny	21.11.18	29.1.19
podlahy	70 dny	17.9.18	25.11.18
dokončovací práce - nátěry	480 dny	28.9.17	20.1.19
dokončovací práce - malby	230 dny	29.6.18	13.2.19
ostatní dokončovací práce, funkční provozní zkoušky	428 dny	15.7.18	15.9.19
oplocení	125 dny	3.10.18	4.2.19
komunikace	70 dny	2.12.18	9.2.19
sadové úpravy	160 dny	11.1.19	19.6.19
Spojovací místek	478 dny	26.4.18	16.8.19
světlé a kompletní kce	350 dny	26.4.18	10.4.19
vodorovné kce	80 dny	2.12.18	19.2.19
lesarská kce spojovacího mřížku	80 dny	21.1.19	20.5.19
úpravy povrch. podlahy a osazování vyplní	120 dny	6.3.19	3.7.19
izolace proti vlhkosti a plynům	120 dny	13.3.19	10.7.19
izolace tepelné	dny	12.12.16	9.2.19
elektromontáže	120 dny	13.3.19	2.5.19
montáže oznam. a zabezpeč. zařízení	dny	20.3.19	17.7.19
kce sušné výstavby	120 dny	20.3.19	6.5.19
trubní vedení	130 dny	20.3.19	27.7.19
kce klempířské	130 dny	10.3.19	17.7.19
kce pokrývačské	90 dny	15.4.19	13.7.19
dokončovací práce-nátěry	100dny	15.4.19	23.7.19
podlahy povlakové	110dny	22.3.19	9.7.19
dokončovací práce-malby	80dny	22.3.19	9.7.19
předání dokončeného díla	5 dny	16.9.19	20.9.19
přijímání objektu	50*	16.9.19	20.9.19
předání objektu	0 dny	20.9.19	20.9.19

