

HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE: Areal autobusy Hranecnik - VZT pro sprchy v objektu

doba realizace	popis prací
1. ETAPA -10 DNÍ	Zahájení prací: do 15 dnů od podepsání SoD - Stavební a pomocné stavební práce - odvoz sutě + příprava pro montáž VZT
II. ETAPA - 20 DNÍ	- Montáž VZT zařízení - Montáž ELEKTROINSTALACE - Montáž MaR
III. ETAPA -15 DNÍ	- Finální montáž VZT zařízení - Finální stavební práce - Finální elektro práce, revize - Provozní zkouška zařízení - MaR - Předání díla

Finální harmonogram bude upraven po podepsání SoD a odsouhlasení se všech technických parametrů.

Dne:

Vypracoval: xxx