

Protokol o bezúplatném předání a převzetí změny části stavby silnice I/69 v obci Vsetín, k.ú. Rokytnice u Vsetína

přejímací řízení zahájeno dne: 21.5.2019

Hlava I.

Údaje o stavbě vč. označení smlouvy: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0280/2017, číslo zhotovitele 045/MBHN/17

Název stavby: „Přechod pro chodce Rokytnice u č.p. 3 – úprava zastávkového pruhu“ – Objekt 102 – Zastávkový pruh.

Projektant:

IČ: 48476684
ČKAIT 1301231

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
IČ: 60838744

ve věcech smluvních zmocněn:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Správce stavby (výkon stavebního dozoru):

Objednatel (investor) - předávající : město Vsetín

Zastoupený:

Přejímající (organizace s příslušností hospodařit s majetkem státu):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

Zastoupené:

Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín

Rozsah přebíraných prací: Předmětem prací je stavební úprava a prodloužení stávajícího zastávkového pruhu osobní dopravy na silnici I/69 v Rokytnici u č.p. 3, v uzlovém staničení km 1,460, z důvodu nevyhovujících délkových parametrů. K prodloužení zastávkového pruhu došlo v rámci dodatečných stavebních prací při provádění stavebních úprav stávající zastávky MHD a výstavbě nového přechodu pro chodce.

Zastávkový záliv se nachází na pozemcích p.č. 1963/3 a 1963/97, které jsou ve vlastnictví České republiky, ŘSD ČR je příslušné hospodařit s majetkem státu.

Na zastávkovém pruhu bylo provedeno zařezání vozovky, odfrézování vrchní vrstvy asfaltu tl. 40 mm a v místě prodloužení zálivu byly provedeny nové konstrukční vrstvy komunikace. Následně byla provedena pokládka nových vrstev živice s finálním povrchem z asfaltového betonu mastixového SMA 11+, tl. 40mm.

Součástí stavby je zrušení jedné uliční vpusti a nahrazení jinou uliční vpustí na začátku vyřazovacího klínu. Dále byla vybudována nová pod obrubníková vpust s bočním vtokem, v nejnižším místě zastávkového zálivu (typ NISA). Obě vpusti byly přípojkami zaústěné do stávající dešťové kanalizace. Dále bylo provedeno nové vodorovné dopravní značení ve strukturovaném plastu.

Na stavbu bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, oborem dopravy a silničního hospodářství dne 20. 04. 2018 vydáno stavební povolení, č.j. KUZL 5096/2018 a kolaudační souhlas byl vydán dne 15. 11. 2018, pod č.j. KUZL 74336/2018.

Datum zahájení prací a jejich lhůty: 23. 05. 2018

Datum dokončení prací (dle smlouvy): 30. 08. 2018

Datum, kdy byly práce skončeny tak, aby mohly sloužit svému účelu: 30. 08. 2018

Hlava II.

Stručný popis přebíraných prací:

Jedná se o stavební úpravu a prodloužení zastávkového zálivu u č.p. 3 v Rokytnici u Vsetína a stavební práce spočívaly v:

1. odstranění části stávající konstrukce chodníku a provedení nových konstrukčních vrstev silnice,
2. zrušení jedné stávající uliční vpusti a vybudování vpusti nové na začátku vyřazovacího klínu,
3. zřízení nové uliční vpusti pod obrubníkové v nejnižším místě zastávkového zálivu,
4. vybudování kanalizačních přípojek a připojení uličních vpustí do stávající dešťové kanalizace,
5. odstranění vrchní vrstvy asfaltu tl. 40mm a položení nového asfaltového povrchu z asfaltového betonu mastixového v celém rozsahu zálivu,
6. provedení nového vodorovného dopravní značení zastávkového zálivu strukturovaným plastem.

Hlava III.

Změny oproti smlouvě o dílo: nejsou

Hlava IV.

Původ hlavních stavebních hmot (dokumentace prokazující kvalitu použitých výrobků): Certifikáty prohlášení o shodě a zkušební protokoly jsou součástí dokladové části tohoto protokolu.

Hlava V.

Protokoly o výsledcích předepsaných zkoušek a souhrnná zpráva o vyhodnocení jakosti stavebních prací:

Veškeré doklady jsou obsaženy v předávané dokumentaci. Souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla zpracoval zhotovitel, společnost Strabag a.s.

Byly provedeny dvě rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou (číslo protokolu ZL/2018/00770, ZL /2018/00771) a jedna statická zatěžovací zkouška (číslo protokolu ZL/2018/00540). Všechny zkoušky zpracovala laboratoř s odbornou způsobilostí: TPA ČR s.r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín.

Hlava VI.

Měření :

Měření jakosti použitého kameniva, asfaltů, zkoušky únosnosti aj. prováděla laboratoř – nebylo požadováno, byly použity certifikované materiály zhotovitele - viz. přílohy

Hlava VII.

Zjištění vady a dokončení prací: Ke dni předání stavby nebyly zjištěny žádné vady ani nedodělky.

Hlava VIII.

Termíny odstranění vad a dokončení prací: Není sjednaný.

Hlava IX.

Požadavky na provedení dodatečných prací: Nejsou.

Hlava X.

Dokumentace skutečného provedení (DZS a vyhotovená RDS s vyznačením všech provedených změn): Příloha tohoto protokolu.

Hlava XI.

Záruční doba: 60 měsíců

Investor stavby, tj. *Město Vsetín se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 003 04 450*, uplatní zjištěné závady v záruční době na zhotoviteli stavby, tj. *STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha; Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno; IČ: 60838744*, a to buď z vlastní iniciativy nebo na podnět ŘSD ČR Správy Zlín.

ŘSD ČR Správa Zlín bude účastníkem reklamačního řízení.

Vyklizení staveniště: do 30. 08. 2018

Záruční lhůta dle SOD: do 30. 08. 2023

Hlava XII.

Nároky na ostatní plnění (včetně vyjmenovaných v čl. 1.7.2 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, které nejsou uvedeny v předcházejících bodech): nejsou

Hlava XIII.

Cena díla: 318.798 Kč bez DPH

Cena díla dle SoD : 318.798 Kč bez DPH

Ke dni přijímacího řízení vyfakturováno : 318.798 Kč bez DPH tj. 385.745,58 Kč vč. DPH

K fakturaci zbývá : 0 Kč

Hlava XIV.

Zhodnocení prací z hlediska technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací:

Stavba je provedena podle schválené projektové dokumentace a použité stavební materiály odpovídají kvalitativním požadavkům. Stavební objekt je schopen bezpečného provozu.

Přijímací řízení ukončeno dne:30.7.2019.....

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Schváleno orgánem obce: *Zastupitelstvo města Vsetín*

Datum: 29.4.2019, číslo usnesení: 25/5/ZM/2019.

Tímto přijímající přebírá výše uvedené dílo do užívání a správy majetku.

Předávající:

Přijímající:

Ve Vsetíně: 03.06.2019

Ve Zlíně dne: 30-07-2019

.....

.....

Zhotovitel:

Ve Zlíně:.....

.....

STRABAG a.s.