

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	Čtvrt. 3, 2019			Čtvrt. 4, 2019			Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			
							VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1		Terminál hromadné	324 dny	06.08. 19	30.10. 20	64 536 031,49 Kč																			
2		Odbavovací budova stavební část	194 dny	19.09. 19	16.06. 20	25 536 908,34 Kč																			
3		Zemní práce	5 dny	25.09. 19	01.10. 19	136 099,20 Kč																			
4		Mikropiloty	14 dny	02.10. 19	21.10. 19	1 140 879,16 Kč																			
5		Základy	17 dny	22.10. 19	13.11. 19	993 721,21 Kč																			
6		Svislé a kompletní konstrukce	30 dny	14.11. 19	25.12. 19	1 586 344,28 Kč																			
7		Ocelové konstrukce	10 dny	14.11. 19	27.11. 19	1 636 110,00 Kč																			
8		Stropní konstrukce	45 dny	26.12. 19	26.02. 20	4 238 976,53 Kč																			
9		Úpravy povrchů vnitřní	14 dny	28.05. 20	16.06. 20	467 534,22 Kč																			
10		Úpravy povrchů vnější	28 dny	09.04. 20	18.05. 20	1 611 246,66 Kč																			
11		Podlahové konstrukce	20 dny	30.03. 20	24.04. 20	516 419,46 Kč																			
12		Výplně otvorů	30 dny	27.02. 20	08.04. 20	42 924,00 Kč																			
13		Lešení	1 den	02.12. 19	02.12. 19	86 606,00 Kč																			
14		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 dny	27.04. 20	01.05. 20	51 385,00 Kč																			
15		Staveništní přesun hmot	117 dny	19.09. 19	28.02. 20	199 626,59 Kč																			
16		Izolace proti vodě	10 dny	14.11. 19	27.11. 19	204 777,51 Kč																			
17		Střešní krytiny	21 dny	27.02. 20	26.03. 20	889 229,39 Kč																			
18		Izolace tepelné	10 dny	27.02. 20	11.03. 20	137 295,00 Kč																			
19		Konstrukce klempířské	11 dny	27.03. 20	10.04. 20	74 398,80 Kč																			
20		Konstrukce truhlářské	36 dny	27.03. 20	15.05. 20	885 937,02 Kč																			
21		Vnější výplně otvo	30 dny	27.02. 20	08.04. 20	2 670 954,52 Kč																			
22		Konstrukce zámečnické	9 dny	04.05. 20	14.05. 20	1 830 148,38 Kč																			
23		Podlahy ze syntetických hmot	5 dny	27.04. 20	01.05. 20	240 730,04 Kč																			
24		Malby	8 dny	04.05. 20	13.05. 20	8 162,19 Kč																			
25		SO.01.02 - Zařízení zdravotně technických	20 dny	27.03. 20	23.04. 20	1 042 991,36 Kč																			
26		SO.01.03 - Zařízení pro	25 dny	27.03. 20	30.04. 20	720 947,12 Kč																			
27		SO.01.04 - Zařízení	35 dny	30.03. 20	15.05. 20	784 946,00 Kč																			
28		SO.01.05 - zařízení plynová	5 dny	27.03. 20	02.04. 20	21 581,98 Kč																			
29		SO.01.06 - Zařízení silnoproudé	40 dny	06.04. 20	29.05. 20	1 173 515,92 Kč																			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	Čtvrt. 3, 2019		Čtvrt. 4, 2019			Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020	
							VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
55			IO.11.03 - Elektroinstalace	5 dny	07.10. 19	12.05. 20	172 211,00 Kč															
56			IO.11a - VODNÍ PRVEK - PŘÍPOJKA	5 dny	07.10. 19	20.05. 20	36 821,28 Kč															
57			IO11b - VODNÍ PRVEK - PŘÍPOJKA	8 dny	07.10. 19	20.05. 20	115 128,41 Kč															
58			IO.11c - VODNÍ PRVEK - PŘÍPOJKA	17 dny	11.09. 19	03.10. 19	205 338,36 Kč															
59			IO.12 - DOKOVACÍ STANICE -	5 dny	23.09. 19	27.09. 19	23 366,00 Kč															
60			VRN	312 dny	22.08. 19	30.10. 20	1 095 000,00 Kč															