

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

Objednatel: Městská část Praha - Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6 - Nebušice

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

## **DÍLČÍ HARMONOGRAM pro práce uvnitř školy:**

### **1) DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ VE TŘÍDÁCH**

Předpoklad dokončení prací ve třídách je do 23.12.2016

Práce: dokončení VZT

dopojení elektro včetně MaR

provedení SDK kastlíků včetně revizních dvířek

dozdění stěn u strojoven VZT v 1.NP (podle rozhodnutí o likvidaci skříní  
a jejich odstranění školou)

výmalba SDK a dážek po rozvodech na stropě a stěnách

### **2) DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V CHODBÁCH/ ŠATNĚ**

Předpoklad dokončení hrubých prací na chodbách je 31.1.2017.

Práce: rozvody elektro

přezdění stěn pro dveře do chodeb (dveře budou osazeny po dodání)

dopojení VZT do strojoven VZT v 1.NP

vysekání prostupů pro ZOKT (odvětrání šaten) a rozpracovaná VZT (bude zakryto)

rozpracovaná VZT v šatnách

v suterénech provedení ležatých rozvodů ZTI, ÚT a rozvodů EPS

### **3) DOKONČENÍ VÝTAHU**

Předpoklad dokončení montáže do 13.1.2017

montáž výtahových dveří (s možností uzamykání z obou stran) do 10.12.2016

kompletace a zprovoznění bude provedeno před předáním

### **4) DOKONČENÍ VZT - PRÁCE VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ**

Viz bod 1 a 2. Strojovny (1.NP m.č.1.04 a 1.11) a propojení na novou část (2.NP m.č. 2.04 a 2.11) bude prováděno postupně s dostavbou nové části.

Pro přístup do strojoven a skladů nad nimi a současně pro provedení vstupu do nové části ze současných chodeb v 1. i 2.NP bude provedena SDK dělicí stěna u poslední třídy v chodbě.

Ing. Pavel Tišer  
DOMISTAV CZ a.s.

