

## MŠ Zeyerova 23 – I. Etapa oplocení 2019

### HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

1. den	Zahájení, převzetí staveniště, navážení provizorního oplocení
2.-10. den	Montáž provizorního oplocení, demontáž stávajícího drátěného oplocení, odvoz
11.-35. den	Odbourání betonové hlavy, odvozy suti
30.-45. den	Opravy poruch podezdívky
40.-45. den	Příprava armatury
46.-66. den	Vázání armatury nové hlavy + šalování
56.-75. den	Betonáž nové hlavy
76.-90. den	Montáž nopové fólie a stěrky venkovních ploch
91.-106. den	Montáž sloupků kovového oplocení
106.-131. den	Montáž kovových dílů oplocení a nové branky
131.-141. den	Dokončující práce
141.-150. den	Demontáž provizorního oplocení, odvozy, vyklizení staveniště
150. den	Předání

## **MŠ Zeyerova 23 – II. Etapa oplocení 2020**

### **HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV**

1. den	Zahájení, převzetí staveniště, navážení provizorního oplocení
2.-10. den	Montáž provizorního oplocení, demontáž stávajícího drátěného oplocení, odvoz
11.-35. den	Odbourání betonové hlavy, odvozy suti
30.-45. den	Opravy poruch podezdívky
40.-45. den	Příprava armatury
46.-66. den	Vázání armatury nové hlavy a průvlaku nad kořeny + šalování
56.-75. den	Betonáž průvlaku a nové hlavy
76.-90. den	Montáž nopové fólie a stěrky venkovních ploch
91.-95. den	Nadbetonování stávajících sloupů brány a branky
96.-106. den	Montáž sloupků kovového oplocení
106.-131. den	Montáž kovových dílů oplocení a nové branky
131.-141. den	Dokončující práce, sjednocení barevných nátěrů stávajících ocelových konstrukcí
141.-150. den	Demontáž provizorního oplocení, odvozy, vyklizení staveniště
150. den	Předání