

## Časový harmonogram postupu prací

Datum	Lokalita	prováděné práce
09.09.2019		Předání a převzetí staveniště
12.09.2019	Jeseniova 35 - OM 1	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
16.09.2019	Jeseniova 33a - OM 2	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
17.09.2019	Jeseniova 33b - OM 3	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
18.09.2019	Jeseniova 31 - OM 4	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
19.09.2019	Jeseniova 29 - OM 5	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
20.09.2019	Jeseniova 27 - OM 6	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
23.09.2019	Roháčova 40-42-44 - OM 7	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
24.09.2019	Roháčova 34-36-38 - OM 8	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
25.09.2019	MŠ Roháčova 38a - OM 9	montáže měřicí trasy, vč. Jímek, izolací nátěrů apod.
10. - 13. 9. 2019	Roháčova 36, 38, 40, 42, 44	navážení materiálů, příprava, demontáže průtokoměrů, vsazení mezikusů
26.9. 27.9. 2019		dokončovací práce, revize, úklid apod.
30.09.2019		předání staveniště

Tento harmonogram je pouze orientační a může být v průběhu stavby měněn dle potřeby. Dále harmonogram je závislý na dodávce měřičů od Kamstrupu.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 30.8. 2019  
Zpracoval: Radek Maryška



M&M INŽENÝRING, s.r.o.  
V Uliče 3  
250 73 Přezeletice

## Informace o rizicích možného ohrožení

Informace o rizicích možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců na staveništi s přihlédnutím k předmětu zakázky a v souladu s § 101 - §102 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

Zaměstnavatel proškolil zaměstnance dle výše uvedeného zákona a dále konstatuje, že žádné rizika a ohrožení zdraví zaměstnanců z předmětu zakázky nevyplývá.

V Přebeticích dne 30.8. 2019

Radek Maryška - jednatel

