

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu projekčních prací

HMNG	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
čas	činnost
prosinec_2017	Smlouva o Dílo - účinnost
90 dní	DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY dopracování soutěžního návrhu od výzvy objednatele
60 dnů 90 dnů	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ předložení technické části DUR od výzvy objednatele předložení dokladové části DUR od výzvy objednatele
90 dnů	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ předložení dokumentace pro stavební povolení od výzvy objednatele
90 dnů	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ – kmenová stoky A, 4 odlehčovací komory a vodovod předložení dokumentace pro stavební povolení od účinnosti dodatku č. 1
90 dnů	předložení dokumentace pro provádění stavby od výzvy objednatele
50 dnů	PROJEKT SADOVÝCH ÚPRAV předání projektu sadových úprav od právní moci stavebního povolení