



HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE SLUŽEB

na akci

„Rekonstrukce zahrady Dětského rehabilitačního stacionáře v
Ostravě Porubě, opakované vyhlášení“

Odhad časového harmonogramu (týdenní)

Časové období			Pracovní operace
30.09.2019	až	04.10.2019	Předání staveniště, zahájení prací
07.10.2019	až	11.10.2019	Přípravné práce
14.10.2019	až	18.10.2019	Zemní práce
21.10.2019	až	25.10.2019	Zemní práce
29.10.2019	až	01.11.2019	Příprava na výsadby
04.11.2019	až	08.11.2019	Výsadby, kácení, stavební práce
11.11.2019	až	15.11.2019	Stavební práce
18.11.2019	až	22.11.2019	Herní prvky, stavební práce
25.11.2019	až	29.11.2019	Herní prvky, stavební práce
02.12.2019	až	06.12.2019	Herní prvky, stavební práce
09.12.2019	až	13.12.2019	Dokončovací práce, úklid, předání díla (max. 75 dní od zahájení)
Rok 2020			Následná péče
Rok 2021			Následná péče
Rok 2020 (13.12.2022)			Následná péče

Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů. Při případném podpisu smlouvy bude dodavatelem dodán upřesněný harmonogram prací dle domluvy se zadavatelem a pokud jím bude vyžadován.

V Brně dne 11.09.2019