



## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH/ NEPROVEDENÝCH PRACÍCH-VCP/ MNP

**Sledované období: 10-11/2018**

**Název stavby:**  
„Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice  
v Hošťálkovicích“

**Číslo :** **2**

**Registrační číslo projektu:**  
Cz.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003135

**Termín předání díla dle sod: 5 měsíců od předání staveniště / P.S. dne 16.7.2018**

**Zhotovitel:** šmiragroup, a.s. / Bořivojova 646/50 / 718 00 Ostrava-Kunčičky

**Objednatel:** Statutární město Ostrava / Prokešovo nám. 8 / 729 00 Ostrava

**Předmět prací zhotovitele: - viz.ZL č.2**

Obj.SO 01- Doplnění základových pásů,mazanin,ŽB věnců a skladeb střechy

Obj.SO 04- Vykácení 2ks stromů, vč. kořenů

Obj.SO 05- Bourací práce+výstavba nového oplocení

Obj.SO 06.2-Úprava části trasy splaškové kanalizace

**Udaje odsouhlasené Zjišťov. protokolem a Změn. listem č.2 - dílčí fakturace: 533.181,07 Kč bez DPH**

**Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.576.578,32 Kč**

Stavební práce dle objektů stavby	Do začátku fakturačního období- bez DPH	Ve sledovaném měsíci-bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného měsíce -bez DPH	Poznámka
SO 01- Rekonst.stávaj.obj.	226.820,04	269.545,65	496.365,69	
SO 02- Přístavba	0,00	0,00	0,00	
SO 03- Sušící věž	0,00	0,00	0,00	
SO 04- Sklad	0,00	14.642,20	14.642,20	
SO 05- Zpev.plochy	0,00	238.577,22	238.577,22	
Ostatní	0,00	10.416,00	10.416,00	
<b>Stavební práce-VCP-celkem</b>	<b>226.820,04</b>	<b>533.181,07</b>	<b>760.001,11</b>	

**PROHLÁŠENÍ:**

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovídá platné projektové dokumentaci, nutným změnám a skutečnosti.

**Za zhotovitele:**

Datum:

Jméno: Ing. Pavel Šmíra

Podpis:

Razítko:

**Za TDI:**

Datum:

Jméno: Ing. Jan Harabiš

Podpis:

Razítko:

**Za objednatele:**

Datum:

Jméno: Mgr. Jiří Jureček

Podpis:

Razítko:

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2**Číslo projektu:  
Cz.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003135**Stavba : „Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice v Hošťálkovicích“**

<b>Změnu žádá :</b> šmíragroup, a.s.	<b>Funkce, jméno, podpis :</b> STV/ Roman Suchanec	<b>Datum :</b> 23.11.2018	<b>Přílohy/počet :</b> -fotodokumentace -položkové rozpočty
---	---	------------------------------	---

**Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :**

**SO01:** Jedná se o doplnění chybějících konstrukcí objektu, nutných pro funkčnost a další navazující pracovní postupy, a to zejména: doplnění základových pásů, beton. mazanin a ŽB věnců, dále pak dřevěného záklopu a pojistné izolace střechy.

Seznam výkresů/PD:... Architektonicko-stavební řešení... výkr.č.104,105,106 a 108

**SO04:** Jedná se o nutnost vykácení 2ks vzrostlých stromů, které zejména svou kořenovou soustavou zacházejí do bezprostřední blízkosti obj.SO04 a částečně i SO03.

Seznam výkresů/PD:... Architektonicko-stavební řešení... výkr.č.104,105

**SO05:** Jedná se o vybourání stávaj zborcených základů, zbytků opěr.zdi,výkopy a zřízení nového oplocení, vč. souvisejících prací mezi obecním a sousedícím pozemkem v návaznosti na zpev. plochy.

Seznam výkresů/PD:... Architektonicko-stavební řešení...obj.SO05... výkr.č.502 a 506

**SO06.2:** Jedná se o nutnou úpravu trasy splašk. kanalizace, vč. revizní šachty přes stávající beton. kanalizaci DN500 a základy, vč. výškové úpravy.

Seznam výkresů/PD:... Architektonicko-stavební řešení... výkr.č.202,402 a 403

**Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :**

**SO01:** Po demontážích a bouracích pracích stávajících konstrukcí byl zjištěn následující stav: Pod povrchem původních podlahových krytin chyběly, či byly v havarijním stavu ve větší části objektu základové pásy, mazaniny i ŽB věnce. Pro stabilitu rekonstruovaného objektu a následné práce bylo nutno tyto konstrukce doplnit. Zároveň bylo nutno upravit a doplnit skladbu nové střešní konstrukce o dřevěný záklop a pojistnou hydroizolaci.

**SO04:** Oba vzrostlé stromy zasahovaly kořeny i korunou do objektu skladu a z části i sušící věže. Pro postup prací a stabilitu objektů bylo nutno tyto stromy odstranit. Tento stav projekt neřešil.

**SO05:** Terén stávajících zpevněných ploch je značně výše než pozemek sousední. Část břehu a opěrné zdi byla již při zahájení bouracích a výkopových prací zpev. ploch vytlačena do sousedního pozemku a část začala ujíždět při těchto pracích. Stávající plot,vč. základových konstrukcí bylo nutné odstranit a postavit nový,vč. ŽB opěrné zdi. Po té bude pokračováno v realizaci zpev. ploch.

**SO06.2:** Po provedení výkopových prací byla nalezena stávající trasa beton.kanalizace DN500 a ŽB základ bývalého objektu. Z výškových i směrových poměrů bylo nutné potrubí i základ projít novou splaškovou kanalizací a trasu částečně upravit. Projekt s nalezenými překážkami nepočítal.

**Popis prací, které budou souviset se změnou :**

**SO01:** Výkopové a bourací práce, betonáže, vázání a montáž armatury,bednění- montáž a demontáž, tesařské práce, hydroizolace, přesuny sutí a materiálů.

**SO04:**Kácení dřevin, zemní práce, zásypy, přesuny odstraněných dřevin a materiálů.

**SO05:** Geodet. zaměření, výkopové a bourací práce, betonáže, vázání a montáž armatury,bednění- montáž a demontáž, hydroizolace, odvodnění, zámečnické práce, přesuny sutí a materiálů.

**SO06.2:** Výkopové a bourací práce, betonáže, pokládka kanalizačního potrubí a šachet, vč. podloží a obsypů, tepelné izolace, přesuny materiálů.

**Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :**

Celkový cenový dopad změn/viz.položkový rozpočet činí :	SO01 ...+ 269.545,65 Kč bez DPH
	SO04 ...+ 14.642,20 Kč bez DPH
	SO05 ...+ 238.577,22 Kč bez DPH
	SO06.2.. + 10.416,00 Kč bez DPH
<b>Celkem VCP / + :</b>	<b>+ 533.181,07 Kč bez DPH</b>

**Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :**

+45 dní

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2**

Číslo projektu:  
Cz.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003135

Vyjádření autorského dozoru (Jorgos Jerakas, Lenka Jerakasová -Projekce TZB) :

Konečné vyjádření TDI (ing. Jan Harabiš) :

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava) :

Datum :

Jméno : Mgr. Jiří Jureček

ing. Josef Hykl

Podpis :