

<b>Časový Harmonogram</b>				Víkend					Víkend					Víkend					Víkend					Víkend																		
<b>Oprava programového pásu vlakového zabezpečovače PA - 135</b>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R	4d	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	R	4d	21	22	23	24	25	26	4d	27	28	29	30	31	Víkend	32	33
<b>Nákup materiálu / Zásobování</b>	40d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R	4d	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	R	4d	21	22	23	24	25	26	4d	27	28	29	30	31	Víkend	32	33		
<b>Inženýring</b>	5d	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	40																													
<b>Demontáž</b>	5d	1	2	3	4	5																																				
Demontáž horního pásu	3d																																									
Demontáž 100 Ohm párů zapojených do horního pásu	2d																																									
<b>Kontrola stavu instalace PA135</b>	10d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																															
<b>Kontroly na trati</b>	8d											R	R																													
Celková kontrola instalací	4d											R	R																													
Kontrola spodního pásu	4d											R	R																													
<b>Kontroly skříně a napáječe v relové místnosti</b>	2d											R	R																													
<b>Montáž</b>	10d													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																			
Pokládka pásů 1A/22-22A/22	4d																																									
Výkopové práce	3d																																									
Pokládka 100 Ohm párů	3d																																									
Zapojení pásů a 100 Ohm párů	8d																																									
<b>Konstruktérské zkoušky</b>	13d																																									
Všeobecné kontroly	3d																																									
Statické zkoušky	4d																																									
<b>Přejímka instalace objednatelem</b>	1d																																									
<b>Dynamické zkoušky</b>	4d																																									
<b>Schvalování výsledků zkoušek, předání díla</b>	2d																																									

**Poznámka:**

- Tx - podpis smlouvy
- T0 - předání staveniště
- Tn - předání díla
- R - rezerva