

# Modernizace stanice metra OPATOV - C



ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Časový plán (Gantt chart)										
				měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	
1		<b>Modernizace stanice metra - OPATOV C</b>	243 dny	[Gantt bar for ID 1]										
2		Projektové práce a autorský dozor	243 dny	[Gantt bar for ID 2]										
3		Stavební dozor investora	243 dny	[Gantt bar for ID 3]										
4		Zahájení stavby	1 den	[Gantt bar for ID 4]										
5		<b>Uzavření stanice metra pro cestující</b>		[Gantt bar for ID 5]										
6		<b>SO+NE</b>	2 dny	[Gantt bar for ID 6]										
7		<b>SO+NE</b>	2 dny	[Gantt bar for ID 7]										
8		<b>Zábory stavby</b>	242 dny	[Gantt bar for ID 8]										
9		<b>Úroveň terénu (deska)</b>	184 dny	[Gantt bar for ID 9]										
10		<b>1. ETAPA</b>	92 dny	[Gantt bar for ID 10]										
11		<b>2. ETAPA</b>	46 dny	[Gantt bar for ID 11]										
12		<b>3. ETAPA</b>	46 dny	[Gantt bar for ID 12]										
13		<b>Úroveň terénu (ulice Chláská)</b>	170 dny	[Gantt bar for ID 13]										
14		<b>Úroveň vestibulu, podchodu</b>	184 dny	[Gantt bar for ID 14]										
15		<b>Úroveň nástupiště</b>	242 dny	[Gantt bar for ID 15]										
16		<b>Modernizace stanice</b>	242 dny	[Gantt bar for ID 16]										
17		<b>Úroveň terénu (deska)</b>	183 dny	[Gantt bar for ID 17]										
18	IO 07	Provizorní dopravní značení	3 dny	[Gantt bar for ID 18]										
19	SO 01	Stavební a architektonické řešení	170 dny	[Gantt bar for ID 19]										
20	IO 03	Úpravy vnější kanalizace DP	50 dny	[Gantt bar for ID 20]										
21	IO 04	Vnější silnoproud přeložky	20 dny	[Gantt bar for ID 21]										
22	IO 05	Veřejné osvětlení	20 dny	[Gantt bar for ID 22]										
23	IO 06	Vnější slaboproudé přeložky	25 dny	[Gantt bar for ID 23]										
24	IO 01	Komunikace a terénní úpravy (obnova původního stavu)	45 dny	[Gantt bar for ID 24]										
25	IO 02	Sadové úpravy (obnova původního stavu)	14 dny	[Gantt bar for ID 25]										
26		<b>Úroveň terénu (ulice Chláská)</b>	170 dny	[Gantt bar for ID 26]										
27		Ochrana stávajících povrchů	2 dny	[Gantt bar for ID 27]										
28		Zábor zařízení staveniště	1 den	[Gantt bar for ID 28]										
29	SO 02	<b>Informační systém</b>	1 den	[Gantt bar for ID 29]										
30	SO 02	Montáž provizorního	1 den	[Gantt bar for ID 30]										
31	SO 02	Montáž definitivního	1 den	[Gantt bar for ID 31]										
32		Zábor zařízení staveniště - odstranění	1 den	[Gantt bar for ID 32]										
33		<b>Úroveň vestibulu, podchodu</b>	184 dny	[Gantt bar for ID 33]										
61		<b>Úroveň nástupiště</b>	242 dny	[Gantt bar for ID 61]										
62		Ochrana stávajících povrchů	5 dny	[Gantt bar for ID 62]										
63		Zábor zařízení staveniště	3 dny	[Gantt bar for ID 63]										
64	SO 02	<b>Informační systém</b>	2 dny	[Gantt bar for ID 64]										
65	SO 02	Montáž provizorního	2 dny	[Gantt bar for ID 65]										
66	SO 02	Demontáž stávajícího	1 den	[Gantt bar for ID 66]										
67		Reklamní systém - demontáž	2 dny	[Gantt bar for ID 67]										
68	SO 01	<b>Stavební část</b>	40 dny	[Gantt bar for ID 68]										
69	SO 01	Demontáž podhledů	25 dny	[Gantt bar for ID 69]										
70	SO 01	Stavební připravenost pro výtah	31 dny	[Gantt bar for ID 70]										
71	SO 82	<b>Osvětlení stanice</b>	79 dny	[Gantt bar for ID 71]										
72	SO 82	Montáž nového	65 dny	[Gantt bar for ID 72]										
73	SO 82	Demontáž stávajícího	14 dny	[Gantt bar for ID 73]										
74	PS 93	<b>Slaboproudá zařízení</b>	64 dny	[Gantt bar for ID 74]										
75	PS 93	Montáž nového	50 dny	[Gantt bar for ID 75]										
76	PS 93	Demontáž stávajícího	14 dny	[Gantt bar for ID 76]										
77	PS 94-1	Strojní zařízení - výtahy	75 dny	[Gantt bar for ID 77]										
78	SO 01	<b>Stavební část</b>	165 dny	[Gantt bar for ID 78]										
79	SO 01	Demontáž stávající nosné konstrukce podhledu	25 dny	[Gantt bar for ID 79]										

