

ID	i	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VI 2019							VII 2019				VII			
							13.	20.	27.	03.	10.	17.	24.	01.	08.	15.	22.		29.		
1		→	Rest and Fun Center	48 dny	31.05. 19	25.07. 19															
2		→	Montáž výtahové šachty	21 dny	31.05. 19	24.06. 19															
3		→	Dočišťování okolo šachty	10 dny	25.06. 19	05.07. 19															
4		→	Příprava podkladu pro VZT J.	7 dny	03.06. 19	10.06. 19															
5		→	Montáž VZT jednotky	5 dny	11.06. 19	15.06. 19															
6		→	Montáž MaR	11 dny	31.05. 19	12.06. 19															
7		→	Zrovoznování MaR	6 dny	13.06. 19	19.06. 19															
8		→	Montáž podhledů HD	11 dny	13.06. 19	25.06. 19															
9		→	Montáž minerálních podhledů	8 dny	13.06. 19	21.06. 19															
10		→	Montáž plných podhledů	8 dny	13.06. 19	21.06. 19															
11		→	Oprava výmalby + podhledů	4 dny	22.06. 19	26.06. 19															
12		→	Montáž koncových prvků	7 dny	27.06. 19	04.07. 19															
13		→	Pokládka koberců	3 dny	27.06. 19	29.06. 19															
14		→	Montáž dveří	4 dny	01.07. 19	04.07. 19															
15		→	Montáž truhlářských výrobků	5 dny	01.07. 19	05.07. 19															
16		→	Odstraňování VaN	15 dny	06.07. 19	23.07. 19															
17		→	Finální úklid	3 dny	06.07. 19	09.07. 19															
18		→	Osazení výtahu	15 dny	01.07. 19	17.07. 19															
19		→	Začištění ostění	6 dny	15.07. 19	20.07. 19															
20		→	Dlažba ve výtahu	2 dny	22.07. 19	23.07. 19															
21		→	Předání díla investorovi	1 den	24.07. 19	24.07. 19															
22		→	Kolaudace	1 den	25.07. 19	25.07. 19															