

Dostavba pivovaru - Kulturní centrum Domažlice

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Sanace dřevěné nosné konstrukce Západního křídla včetně navazujících kompletačních prací	114 dny	9.10.19	29.2.20
2	Celková doba výstavby (pracovní dny)	114 dny	9.10.19	29.2.20
3	Odsouhlasení cenové nabídky a harmonogramu postupu prací objednatelem	1 den	9.10.19	9.10.19
4	Sanační práce v 1.NP - sloupy [zahájení do 14 dnů od odsouhlasení cenové nabídky a harmonogramu postupu prací]	16 dny	23.10.19	10.11.19
5	Sanační práce v 1.NP - příložkování průvlaků, seřoubování stropních trámů	21 dny	30.10.19	22.11.19
6	Sanační práce ve 2.NP - sloupy	17 dny	12.11.19	1.12.19
7	Sanační práce ve 2.NP - příložkování průvlaků, zesílení stropních trámů	18 dny	25.11.19	15.12.19
8	Sanační práce ve 3.NP - sloupy	18 dny	2.12.19	22.12.19
9	Sanační práce ve 3.NP - příložkování průvlaků, zesílení stropů	27 dny	16.12.19	20.1.20
10	Dokončovací a kompletační práce v 1.NP (v rozsahu dle dočasné zastavených prací z 5/2019)	59 dny	2.12.19	17.2.20
11	Dokončovací a kompletační práce ve 2.NP (v rozsahu dle dočasné zastavených prací z 5/2019)	47 dny	16.12.19	17.2.20
12	Dokončovací a kompletační práce ve 3.NP (v rozsahu dle dočasné zastavených prací z 5/2019)	36 dny	6.1.20	24.2.20
13	Dokončovací a kompletační práce ve 4.NP (v rozsahu dle dočasné zastavených prací z 5/2019)	90 dny	21.10.19	10.2.20
14	Kompletní zkoušky díla	10 dny	13.2.20	26.2.20
15	Přechod a převzetí dokončeného díla	1 den	29.2.20	29.2.20

