

| ID | Režim úkolů | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Č | Půlrok 2, 2019 | S | Z | Ř | L | P |
|----|-------------|--|----------------|------------------|------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|
| 1 | → | PRAHA LETIŠTĚ-DEPO AC - dokončení | 144 dny | 25.6. 19 | 15.11. 19 | | | | | | | |
| 2 | → | Stavební objekty | 121 dny | 18.7. 19 | 15.11. 19 | | | | | | | |
| 3 | → | SO31+SOK3+SOK4 - Oplocení | 8 dny | 5.8. 19 | 12.8. 19 | | | | | | | |
| 4 | → | přejímka oplocení | 8 dny | 5.8. 19 | 12.8. 19 | | | | | | | |
| 5 | → | Začlenění STAVBY do SRA zóny - investor (nelze vstupovat na stavbu) | 7 dny | 13.8. 19 | 19.8. 19 | | | | | | | |
| 6 | → | od tohoto data vstup na stavbu pouze s ID kartou branou č. 13 | 1 den | 20.8. 19 | 20.8. 19 | | | | | | | |
| 7 | → | rozebrání starého oplocení SO 31 + SOK 3 + SOK 4 - (v koordinaci s LP) | 45 dny | 20.8. 19 | 3.10. 19 | | | | | | | |
| 8 | → | Proplach potrubí | 20 dny | 20.8. 19 | 8.9. 19 | | | | | | | |
| 9 | → | proplach potrubí - zajišťuje Letiště Praha | 20 dny | 20.8. 19 | 8.9. 19 | | | | | | | |
| 10 | → | Certifikace | 19 dny | 9.9. 19 | 27.9. 19 | | | | | | | |
| 11 | → | zaplavení měřicí tratě - LP + VAE | 2 dny | 9.9. 19 | 10.9. 19 | | | | | | | |
| 12 | → | kalibrace č.1 - VAE | 2 dny | 11.9. 19 | 12.9. 19 | | | | | | | |
| 13 | → | testování - nastavení parametrů plnění - VAE | 15 dny | 13.9. 19 | 27.9. 19 | | | | | | | |
| 14 | → | Plný provoz výdeje LPH při zachování funkčnosti starého DEPA - LP + VAE | 14 dny | 14.10. 19 | 27.10. 19 | | | | | | | |
| 15 | → | Kolaudace - LP | 5 dny | 16.9. 19 | 20.9. 19 | | | | | | | |
| 16 | → | Zaškolení obsluhy - GD + LP | 5 dny | 23.9. 19 | 27.9. 19 | | | | | | | |
| 17 | → | Provoz a udržování objektu - GD | 121 dny | 18.7. 19 | 15.11. 19 | | | | | | | |
| 18 | → | Postupné předávání objektů organizačním jednotkám do užívání - GD+LP+TDI | 5 dny | 5.8. 19 | 9.8. 19 | | | | | | | |
| 19 | → | Stěhování provozu - LP | 55 dny | 20.8. 19 | 13.10. 19 | | | | | | | |
| 20 | → | Odstavení starého DEPA - investor | 1 den | 27.10. 19 | 27.10. 19 | | | | | | | |
| 21 | → | Demontáž a repase stávajících výdejních lávek - VAE | 7 dny | 28.10. 19 | 3.11. 19 | | | | | | | |
| 22 | → | Montáž repasovaných výdejních lávek do nového DEPA (za provozu) - VAE | 7 dny | 4.11. 19 | 10.11. 19 | | | | | | | |
| 23 | → | kalibrace Č.2 - repasovaných výdejních lávek - VAE | 4 dny | 11.11. 19 | 14.11. 19 | | | | | | | |
| 24 | → | Finální Předání díla | 1 den | 15.11. 19 | 15.11. 19 | | | | | | | |
| 25 | → | Ukončení projektu- předání díla a zároveň suma dílčí fakturace dosáhne 100% z ceny díky bez DPH | 1 den | 15.11. 19 | 15.11. 19 | | | | | | | |
| 26 | → | | | | | | | | | | | |
| 27 | → | | | | | | | | | | | |
| 28 | → | takto označený úkol plynule přechází z předchozího měsíce | 0 dny | 25.6. 19 | 25.6. 19 | | | | | | | |

► takto označený úkol plynule přechází z předchozího měsíce

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| Projekt: Praha-Letiště Depo harmonog Datum: 2.8. 19 | Úkol | | Neaktivní souhrn | | Vnější úkoly | |
| | Rozdělení | | Ruční úkol | | Vnější milník | |
| | Milník | | Pouze s dobou trvání | | Konečný termín | |
| | Souhrnný | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Průběh | |
| | Souhrn projektu | | Ruční souhrn | | Průběh ručně zadaného úkolu | |
| | Neaktivní úkol | | Pouze zahájení | | | |
| | Neaktivní milník | | Pouze s datem dokončení | | | |