



HRAMONOGRAM PRACÍ

„Oprava pavilonu č. 8 – 1. etapa“

předpoklad zahájení	(skutečné zahájení bude provedeno dle pokynů investora)
01.12.-31.12.2019	demontáž vybavení ,demontáže starého vedení el. instalace ,bourací práce umakartové jádro, odstranění starých omítek, skladeb podlah, zárubní, likvidace odpadu, penetrace podkladů
02.1.-31.01.2020	vyzdívka nových příček, zabudování nových zárubní elektroinstalační práce, technická instalace, vzduchotechnika, armování nového zdiva, natažení nových omítek,
01.02-29.02.2020	samonivelační stěrky podlah ,malby omítek, nátěr zárubní, D+M obklady, dlažby.
01.03-31.03.2020	pokládka lina, montáž-kompletace zdravotnický a zařizovacích předmětů, osazování dveří , příslušenstvím, osazování el. spotřebičů, revize zkoušky, úklid, předání.

.....
Miroslav Sládek – jednatel