


Denní záznamy stavby	Datum
ODSTRANĚNÍ KRŮVIN, PŘEŽLU <sup>3</sup> , ODVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO ODPADU	28.5.19
PŘÍPRAVA PLOCH FRÉZOVÁNÍM (TRÁVNÍKY PŘÍMÝ VÝSEV)	29.5.19
DOPLNĚNÍ ORNICE NA PLOCHÁCH PO PŘEŽECÍCH (VČETNĚ UROVNÁNÍ PLOCH)	30.5.19
ZALOŽENÍ PŘÍMÝCH VÝSEV <sup>3</sup> , DOPLNĚNÍ Vrstvy ZAHRADNICKÉHO SUBSTRÁTY A NÁSLEDNĚ ZALOŽENÍ PLOCH HYDROOCEVET	31.5.19
VLOUBENÍ JAMEK A VÝSADBA KERŮ <sup>3</sup>	3.6.19
DVAŽENÍ STROMŮ <sup>3</sup>	4.6.19
VÝMĚNA SUBSTRÁTY (VČETNĚ DRENÁŽE) V NÁDOBĚ U POKMNI - KU, NÁSLEDNĚ VÝSADBA RŮŽE <sup>3</sup>	7.6.19
TĚŽKÉ - KONTROLA REALIZOVANÝCH ÚSTAVEB A KUMITY ROZDÍL. KONTROLA PRŮN. ÚSTAV. (VZ ZÁMĚR Č. 1 LUCILLA)	19.6.2019
ODSTRANĚNÍ PŘEŽLU FRÉZOVÁNÍM * VČETNĚ ODTEŽENÍ BIOMASY A ZAKRYTÍ JAM PO PŘEŽECÍCH	13.6.19
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOCEVET	14.6.19

Denní záznamy stavby	Datum
ARBOŘISTICKÉ OŠETŘENÍ STROMŮ DLE PD - ÚKLID DŘEVNÍ HMOTY ŠTĚPKOVÁNÍM.	18.6.19
TŘÍKROKOVÁ KONTROLA ARBOŘISTICKÉ, PLETI, ZAHLÍZEL (ZÁPIS 2) (UW)	2.7.2019
TŘÍKROKOVÁ KONTROLA REALIZACE (UZ ZÁPIS Č.3) (UW)	5.8.2019
TŘÍKROKOVÁ KONTROLA REALIZACE (UZ ZÁPIS Č.4) (UW)	28.8.2019
DOJAZENÍ BOBROVISNI	13.10.19
TŘÍKROKOVÁ KONTROLA VÝSAJBY CIBULOVIN; KONTROLA PLETI K OKRANČENÍ OLY. (UZ ZÁPIS Č.5) (UW)	10.10.2019
VÝSAJBA CIBULOVIN. Z DŮVODU TRVOSTI POUROČNÝ, BYLO PROVEDENO FRÉZOVÁNÍ PLOCH PRO VÝSAJBU A DOPLNĚNÍ SUBSTRÁTU.	21. - 25.10.19
ÚPRAVA RŮŽY V NADOBĚ U POMNÍKU. HYDROSEK NA PLOCHÁCH OPAZELÝCH CIBULOVINAMI.	29.10.19
JELIKOŽ JE PROBĚHLA KONTROLA ZHOTVENÍ PLETI. ZHOTVENÍ OLY DOPADLA PO. INVESTITOR PŘEBÍRÁ OLY BEZ ÚHRAD. V PRŮBĚHU REALIZACE UNIKL PŘÁSKAVY NA DOPLNĚNÍ ARBOŘISTICKÉ OŠETŘENÍ BUKU A VĚTNIKU, TOTTO BYLO REALIZOVÁNO BĚHEM KONTAKTU 2019.	4.11.2019
JAKÉ BYLO V RÁMCI VICEPRACÍ ZHOTVENÍ FRÉZOVÁNÍ PLOCH A LOUŠI ZAHOJENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROSEKEM NA CIBULOVINÁCH UZ ZÁPIS 27. - 29.10.2019.	
ZA TMI: (UW)	
ZA REALIZÁTORA: 	
ZA INVESTITORA: 