

**Rekonstrukce objektu na ulici Dělnické č.p.411
na Komunitní dům seniorů SO 02-04
HARMONOGRAM ČINNOSTÍ:**

	milníky měsíc	zahájení prací				4 měsíce od zahájení				9 měsíců od zahájení				13 měsíců od zahájení				16 měsíců od zahájení				ukončení prací
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
Převzetí staveniště - zahájení realizace																						
Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce																						
Bourací a zemní práce																						
Základové konstrukce																						
Svislé a vodorovné konstrukce																						
Střeška, vč. lešení																						
Fasáda vč. Lešení																						
Profese TZB																						
Práce PSV, povrchy a dokončovací práce																						
SO 03 Atrium																						
SO 04 Zpevněné plochy, uliční zeleň																						
Likvidace zařízení staveniště																						
Předání stavby - dokončení realizace																						
HARMONOGRAM FINANČNÍ : Předpoklad	100%	2%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	4%		
33 723 128,74 Kč měsíční		6 74 463 Kč	1 348 925 Kč	1 348 925 Kč	1 686 156 Kč	1 686 156 Kč	1 686 156 Kč	1 686 156 Kč	1 686 156 Kč	1 686 156 Kč	2 360 619 Kč	2 360 619 Kč	2 360 619 Kč	2 360 619 Kč	2 023 388 Kč	2 023 388 Kč	2 023 388 Kč	1 686 156 Kč	1 686 156 Kč	1 348 925 Kč		
bez DPH k milníku					5 058 469 Kč						8 430 782 Kč				9 442 476 Kč			6 070 163 Kč		4 721 238 Kč		
pozn.																						

Milníky

zahájení prací	Převzetí staveniště - zahájení realizace
04 měsíce od zahájení prací	Dokončení bouracích prací na objektu SO 02
09 měsíců od zahájení prací	Dokončení základových konstrukcí na objektu SO 02
13 měsíců od zahájení prací	Dokončení střešní konstrukce a krytiny na objektu SO 02
16 měsíců od zahájení prací	Dokončení fasády na objektu SO 02
19 měsíců od zahájení prací	Dokončení SO 02, SO 03, SO 04 - Předání stavby

V Ostravě dne

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci