

ID	Režir úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení									
						2020				2021				
						IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
1	→	<b>SLOVÁCKÉ MUZEUM UH</b>	<b>725 dny?</b>	<b>06.01. 20</b>	<b>30.12. 21</b>									
2	→	<b>Převzetí a předání staveniště</b>	1 den	06.01. 20	06.01. 20									
3	→	<b>Přípravné práce, zařízení staveniště</b>	46 dny	07.01. 20	21.02. 20									
4	→	<b>SO 01 - Dostavba PVM - CMC</b>	<b>724 dny?</b>	<b>06.01. 20</b>	<b>29.12. 21</b>									
5	→	Příprava území a demolice	50 dny	06.01. 20	24.02. 20									
6	→	Zemní práce	72 dny	03.02. 20	30.06. 20									
7	→	Piloty	51 dny	11.03. 20	30.04. 20									
8	→	Základové konstrukce	50 dny	10.04. 20	29.05. 20									
9	→	Hydroizolace spodní stavby	45 dny	15.05. 20	28.06. 20									
10	→	Svislé stěny KCK	165 dny	14.06. 20	25.11. 20									
11	→	Vodorovné konstrukce	105 dny	14.07. 20	26.10. 20									
12	→	Střešní konstrukce	95 dny	26.11. 20	28.02. 21									
13	→	Výplně otvorů	60 dny	31.01. 21	31.03. 21									
14	→	Hrubé rozvody TZB	182 dny	01.09. 20	01.03. 21									
15	→	Obvodový plášť (KZS + kam. obklad)	120 dny?	01.03. 21	28.06. 21									
16	→	Povrchové úpravy	240 dny	01.03. 21	26.10. 21									
17	→	Dokončovací práce + kompletace TZB	94 dny	27.09. 21	29.12. 21									
18	→	<b>SO 02 - Zpevněné plochy vč.sadových úprav</b>	243 dny	01.03. 21	29.10. 21									
19	→	<b>SO 03 - Úprava přípojky vody</b>	29 dny	01.06. 20	29.06. 20									
20	→	<b>SO 04 - Úprava stávající kanalizace</b>	60 dny	02.05. 20	30.06. 20									
21	→	<b>SO 05 - Přívod NN</b>	32 dny	30.06. 20	31.07. 20									
22	→	<b>SO 07 - Oplocení</b>	60 dny	01.06. 21	30.07. 21									
23	→	<b>SO 08 - Vrty tepelného čerpadla</b>	<b>51 dny</b>	<b>11.03. 20</b>	<b>30.04. 20</b>									
24	→	Vrty tepelného čerpadla	51 dny	11.03. 20	30.04. 20									
25	→	<b>SO 10 - Doplnění prezentace NKP Sady</b>	<b>230 dny</b>	<b>15.04. 20</b>	<b>30.11. 20</b>									
26	→	Doplnění prezentace NKP Sady	230 dny	15.04. 20	30.11. 20									
27	→	<b>SO 11 - Revitalizace NKP Špitálka</b>	<b>230 dny</b>	<b>15.04. 20</b>	<b>30.11. 20</b>									
28	→	Revitalizace NKP Špitálka	230 dny	15.04. 20	30.11. 20									
29	→	<b>SO 12 - Venkovní rozvody NN Špitálka</b>	<b>230 dny</b>	<b>15.04. 20</b>	<b>30.11. 20</b>									
30	→	Venkovní rozvody NN Špitálka	230 dny	15.04. 20	30.11. 20									
31	→	<b>SO 13 - Revitalizace NKP Modrá</b>	<b>230 dny</b>	<b>15.04. 20</b>	<b>30.11. 20</b>									
32	→	Revitalizace NKP Špitálka	230 dny	15.04. 20	30.11. 20									
33	→	<b>Předání díla</b>	1 den	30.12. 21	30.12. 21									