



Evidenční číslo (naše zn.): 3247 /19-34000/KN

Vyřizuje: [REDACTED]

F.07.02.04

Počet stran 2

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

Klasifikace PI

## Určení Pověřené osoby Objednatele D6 Knínice – Bošov, aktualizace PGTP

### Zhotovitel (vedoucí účastník sdružení)

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o.
Sídlo	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
ID datové schránky	[REDACTED]
Funkce	kontaktní osoba ve věcech technických
Jméno	[REDACTED]
Související korespondence	„Oznámení o výskytu nepředvídaných fyzických podmínek ve smyslu čl. 6.1 Smluvních podmínek spojené s žádostí o pokyny Správce stavby k dalšímu postupu“ doručeno dne 14.11.2019

Pověřená osoba Objednatele stavby „D6 Knínice – Bošov, aktualizace PGTP“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. 07PT-001213 uzavřené dne 17.05.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 659 93 390 (dále jen „Objednatel“) a společností AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 445 67 430 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých pravomocí svěřených Pověřené osobě Objednatele výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 3.1 ve spojení s Pod-čl. 7.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek, dále jen „OP/ZP“) reaguje na dopis Zhotovitele ve „Oznámení o výskytu nepředvídaných fyzických podmínek ve smyslu čl. 6.1 Smluvních podmínek spojené s žádostí o pokyny Správce stavby k dalšímu postupu“ doručeno dne 14.11.2019.

### URČENÍ POVĚŘENÉ OSOBY OBJEDNATELE (Pod-čl. 7.3 OP/ZP)

#### I.

Zhotovitel svými výše uvedeným dopisem oznámil Pověřené osobě Objednatele, že mu z důvodu omezení vstupu na pozemky nebylo umožněno zahájit vrtné práce přede dnem 01.09.2019 u 27 kusů vrtů z celkových 31 ks. Z tohoto důvodu se práce přesunuly do klimaticky nevhodného období, kdy je ztížen nebo zcela vyloučen přístup k sondám na podmáčeném terénu. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v pracích na vrtech prováděných s výplachem, z důvodu jejich zamrznání. Zhotovitel ve věci dále předložil revidovaný harmonogram podle Pod-čl. 7.2 OP/ZP. Zhotovitel dále informuje, že zbylé 4 kusy vrtů se nacházejí v záplavovém území Malé Trasovky a vztahuje se tak na ně vodoprávní řízení, které nebylo do dnešního dne vyřízeno ze strany úřadu státní správy a nelze tedy zahájit realizaci prací na daných vrtech.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Zhotovitel předkládá claim na prodloužení Doby pro dokončení v souladu s Pod-čl. 7.3 a 6.1 OP/ZP do dne 31.03.2020.

Ve věci se vyjádřil autorský dozor, který uvádí, že souhlas se vstupem na pozemky vydali jejich vlastníci až po sklizni plodin a vjezd vrtacích souprav byl podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami, které kvůli častým deštům nenastaly. AD souhlasí s navrženým posunem termínu Doby pro dokončení.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	URČENÍ POVĚŘENÉ OSOBY OBJEDNATELE	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU /19-34000/KN	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/2

Pověřená osoba Objednatele ve věci uvádí, že Zhotovitel je v souladu s Pod-čl. 7.3 ve spojení s Pod-čl. 6.1 OP/ZP oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V daném případě se jedná o riziko Objednatele podle Pod-čl. 6.1 písm. o) OP/ZP.

**S ohledem na výše uvedené, vydává Pověřená osoba Objednatele určení podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP a prodlužuje Dobu pro dokončení do dne 31.03.2020.**

Toto Určení Pověřené osoby Objednatele o prodloužení Doby pro dokončení vychází ze Smlouvy o dílo, je Smlouvou o dílo předvídané a je s ní v souladu (srov. ustanovení Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 OP/ZP. Nejedná se tedy o změnu ustanovení Smlouvy o dílo. **Platnost určení Pověřené osoby Objednatele o prodloužení Doby pro dokončení není podmíněna uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě o dílo; Smlouva o dílo na realizaci dané zakázky ani obecně závazné právní předpisy uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo v souvislosti s určením Pověřené osoby Objednatele ve smyslu nevyžadují.**

## II.

**S ohledem na prodloužení Doby pro dokončení dále vydává Pověřená osoba Objednatele pokyn k Variaci podle Pod-čl. 10.1 OP/ZP, která spočívá v předložení konceptu závěrečné zprávy nejpozději do dne 31.01.2020 z důvodu nutnosti jejich použití pro navazující veřejné zakázky.** V případě, že Zhotoviteli v souvislosti s touto Variací vzniknout dodatečné náklady, Pověřená osoba Objednatele mu oznamuje, že její ocenění bude projednáno v rámci změnového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a související Směrnice GR ŘSD ČR o změnách závazků č. 18/2017 ver. 1.2 (dále jen „ZBV“) a vyzývá Zhotovitele k případnému předložení ZBV.

V Karlových Varech dne

27 - 11 - 2019

██████████  
ředitel Správy Karlovy Vary  
Pověřená osoba Objednatele  
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Podpis, razítko

### Přílohy

- 1 „Oznámení o výskytu nepředvídaných fyzických podmínek ve smyslu čl. 6.1 Smluvních podmínek spojené s žádostí o pokyny Správce stavby k dalšímu postupu“ doručeno dne 14.11.2019

### Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, o 2 stranách.

- 1 AZ Consult, spol. s r.o., ██████████, kontaktní osoba ve věcech technických – doručeno do datové schránky
- 2 Pro spis Objednatele

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	URČENÍ POVĚŘENÉ OSOBY OBJEDNATELE	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU /19-34000/KN	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2

**Oznámení o výskytu nepředvídaných fyzických podmínek ve smyslu čl. 6.1 Smluvních podmínek spojené s žádostí o pokyny Správce stavby k dalšímu postupu**

Vážení,

na zakázce „D6 – Knínice – Bošov, aktualizace poGTP“ nebylo z důvodů omezení vstupu na pozemky ze strany nájemců, kteří na plochách hospodaří, možné zahájit vrtné práce před 1.9.2019. Toto omezení se týkalo 27 ks vrtů z celkem 31 ks. Zbývající vrty (4ks) jsou v záplavovém území Malé Trasovky a vztahuje se na ně vodoprávní řízení.

Posunem termínů prací se realizace dostala do klimaticky nepříznivého období, kdy byl zhoršen, nebo zcela vyloučen přístup k sondám na zcela podmáčeném terénu.

Z důvodů vysoké administrativní náročnosti ze stran správních termínů pro vyřízení podkladů a povinných příloh k podání žádosti vodoprávního řízení a samotné řízení, nebylo vodoprávní řízení k dnešnímu dni ještě vyřízeno ze strany státní správy. Nelze proto zatím realizovat celkem 90 bm vrtů (pro mostní objekty) a s tím související presiometrické zkoušky a vzorkování.

Z klimatických důvodů nebylo možné realizovat (dokončit) započaté práce na vrtech prováděných s výplachem, kdy bylo nutné opakovaně práce přerušit z důvodů nemožnosti vrtání s výplachem vlivem nízkých teplot (zamrzání) což vedlo i k havárii čerpadla na vrtné soupravě na rozpracovaném vrtu a tím další vynucené přerušení prací po dobu opravy.


Výše uvedené důvody si vyžádají posun termínu předání díla do 31.3.2020.

V této souvislosti bude předložen přepracovaný a aktualizovaný harmonogram prací.

S pozdravem

██████████  
odpovědný řešitel

AZ Consult, spol. s r.o.  
Klíšská 1334/12  
██████████



Bankovní spojení : ██████████

IČ  
44567430

DIČ  
CZ44567430

██████████  
██████████  
██████████



**METROPROJEKT Praha a.s.**  
náměstí I. P. Pavlova 1786/2,  
Nové Město, 120 00 Praha 2

**Ředitelství silnic a dálnic**

Správa Karlovy Vary  
Závodní ul. 369/82  
360 06 Karlovy Vary 6

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
19/1403/JBů

vyřizuje / telefon

dne:  
19.11.2019

**Věc: Vyjádření autorského dozoru k oznámením společnosti AZ Consult**

Společnost AZ Consult - zhotovitel podrobných geotechnických průzkumů na úseku I/6 Karlovy Vary – Olšová Vrata (řešitel [redacted]) a na úseku D6 Knínice - Bošov (řešitel Ing. Karel Pichl) zaslal dne 14.11. a 15.11. 2019 objednateli průzkumu – ŘSD Správe Karlovy Vary oznámení o výskytu nepředvídaných fyzických podmínek ve smyslu čl. 6.1 Smluvních podmínek.

V těchto oznámeních jsou uvedené objektivní důvody, které výrazně zdržely a v současnosti stále zdržují provedení všech terénních průzkumných prací a tím i včasné odevzdání výsledků průzkumu - Závěrečné zprávy o průzkumu objednateli. Oznámení zhotovitele jsou spojená s žádostí o pokyny Správce stavby k dalšímu postupu.

Uvedené důvody jsou hlavně problémy se vstupy na pozemky – souhlas se vstupem na pozemky pro vrtací techniku dali vlastníci pozemků až po sklizni plodin a vjezd vrtacích souprav podmínili suchým počasím, což vzhledem k deštivému počasí znemožňovalo nasazení vrtacích souprav.

S důvody uvedenými v obou oznámeních i s navrženým posunem termínu odevzdání zpráv na 31.3. 2020 souhlasím.

Dále byly v oznámení v úseku I/6 Karlovy Vary - Olšová Vrata uvedeny i předpokládané zvýšené náklady spojené s hydrogeologickým dozorem vyplývajícím z pokynu Českého inspektorátu lázní a zřidel. Tyto náklady nemohly být v projektu (zadávací dokumentaci) průzkumu předpokládány. S navýšenými náklady souhlasím, konečnou výši nákladů doloží zhotovitel při skončení terénních prací.

V souvislosti s posunem termínu zhotovitel objednateli předloží přepracovaný a aktualizovaný harmonogram prací.

Podklady: Oznámení o výskytu nepředvídaných fyzických podmínek ve smyslu čl. 6.1 Smluvních podmínek spojené s žádostí o pokyny Správce stavby k dalšímu postupu

S pozdravem

[redacted]  
autorský dozor