

Harmonogram - Neodkladné opravy II/105 Kojetín – most ev.č. 105-033

		1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc			
činnosti	doba trvání v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
předání staveniště	1																								
odstranění komunikace	1																								
odstranění konstrukcí mostu	3																								
výstavba mostu	16																								
komunikace	2																								
dostrojení mostu	4																								
předání stavby	1																								