

Stavba:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

ROK REALIZACE		2019																																																
Měsíc	říjen														listopad														pro																					
Týden	43							44							45							46							47							48														
Den	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1								
SO 101 ZÚ - Kuňovice	plnění 29.7.2019 - 1.12.2019 tj. do 18 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky																																																	
Příprava a zařazení staveniště, výtčení IS	■																																																	
Zřízení DIO	■																																																	
Údržba DIO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Odstranění svodidel, DZ		■	■																																															
Frézování vozovky		■	■																																															
Čištění krajnic, příkopů, odvodnění		■	■	■	■																																													
Bourací práce a terénní práce		■	■																																															
Sanace propustu/mostního objektu																																																		
ŠD, RS					■	■																																												
Pokládka ACP																																																		
Vyztužení okrajů skelnou mříží																																																		
Pokládka ACL																																																		
Pokládka ACO																																																		
Zalítí spar, VDZ																																																		
Montáž svodidel, DZ																																																		
Krajnice, terénní úpravy																																																		
Odstranění a přemístění DIO																																																		
Dokončovací práce																																																		

SO 105 Čechtice intravilán	plnění 29.7.2019 - 11.4.2020 tj. do 34 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky																																																				
Příprava a zařazení staveniště, výtčení IS	■																																																				
Zřízení DIO	■																																																				
Údržba DIO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Odstranění svodidel, DZ		■	■																																																		
Frézování vozovky		■	■																																																		
Čištění krajnic, příkopů, odvodnění		■	■	■	■																																																
Bourací práce a terénní práce		■	■																																																		
Sanace propustu/mostního objektu																																																					
ŠD, RS					■	■																																															
Pokládka ACP																																																					
Vyztužení okrajů skelnou mříží																																																					
Pokládka ACL																																																					
Pokládka ACO																																																					
Zalítí spar, VDZ																																																					
Montáž svodidel, DZ																																																					
Krajnice, terénní úpravy																																																					
Odstranění a přemístění DIO																																																					
Dokončovací práce																																																					

