

**HARMONOGRAM PRACÍ:**

Předpokládaný termín plnění dle zadávací dokumentace do 31.3.2017 s tím, že Smlouva bude podepsána tak, aby mohly být dodrženy tyto průběžné lhůty nabízejícího:

- 14 týdnů dodávka usměrňovačů, návazně
- 2 týdny na provedení návozu zařízení na místo montáže, návazně
- 6 týdnů na provedení přemístění GU3, demontáže GU1 a GU2 a montáže a uvedení do provozu nových usměrňovačů
- celkem tedy 22 týdnů

**POTŘEBNÁ SOUČINNOST ZADAVATELE:**

- zajištění a poskytnutí MUFKY pro návoz
- zajištění vstupů pro provádějící pracovníky
- zajištění přemístění UPS ELFIS