

## Harmonogram stavebních prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	VII 2016	VIII 2016	IX 2016	X 2016	XI 2016	XII 2016										
						26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Doba plnění</b>	<b>103 dny?</b>	<b>05.08. 16</b>	<b>15.11. 16</b>		05.08. 16	[Timeline bar from 05.08.16 to 15.11.16]														
2	<b>Termín zahájení realizace stavebních prací</b>	<b>0 dny</b>	05.08. 16	05.08. 16			◆ 05.08. 16														
3	<b>SO 101 Polní cesta - část 1</b>	<b>98 dny</b>	<b>05.08. 16</b>	<b>10.11. 16</b>		05.08. 16	[Timeline bar from 05.08.16 to 10.11.16]														
4	posečení trávy, odstranění křovin a stromů, sejmutí ornice	28 dny	05.08. 16	01.09. 16		05.08. 16	[Timeline bar from 05.08.16 to 01.09.16]														
5	zemní práce, sanace podloží, úprava pláně, drenáž	37 dny	10.08. 16	15.09. 16	4SS+5 dny	10.08. 16	[Timeline bar from 10.08.16 to 15.09.16]														
6	podkladní vozovkové vrstvy nestmelené	35 dny	01.09. 16	05.10. 16	5FS-15 dny		01.09. 16	[Timeline bar from 01.09.16 to 05.10.16]													
7	vozovkové vrstvy asfaltové, krajnice	38 dny	04.10. 16	10.11. 16	6FS-2 dny			04.10. 16	[Timeline bar from 04.10.16 to 10.11.16]												
8	svahování, ohumusování, osetí	35 dny	07.10. 16	10.11. 16	7FF			07.10. 16	[Timeline bar from 07.10.16 to 10.11.16]												
9	oprava mostu, zábradlí	42 dny	30.09. 16	10.11. 16	8FF			30.09. 16	[Timeline bar from 30.09.16 to 10.11.16]												
10	<b>Termín dokončení stavebních prací</b>	<b>0 dny</b>	10.11. 16	10.11. 16	9						◆ 10.11. 16										
11	<b>Termín předání a převzetí díla</b>	<b>0 dny</b>	15.11. 16	15.11. 16	10FS+5 dny						◆ 15.11. 16										
12																					
13	<i>uzlové body:</i>		05.08. 16	05.08. 16																	
14	<i>zhotovení pláně</i>	0 dny	15.09. 16	15.09. 16	5						◆ 15.09. 16										
15	<i>zhotovení štěrkových vrstev</i>	0 dny	05.10. 16	05.10. 16	6						◆ 05.10. 16										
16	<i>zhotovení asfaltobetonových vrstev</i>	0 dny	10.11. 16	10.11. 16	7						◆ 10.11. 16										