

Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I 2020			II 2020			III 2020			IV 2020			V 2020			VI 2020			VII 2020			VIII 2020														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Technologie Městských lázní Vsetín vč. navazujících úprav	171 dny	6.1. 20	31.8. 20	Technologie Městských lázní Vsetín vč. navazujících úprav																																			
2	Zahájení stavebních prací	0 dny	6.1. 20	6.1. 20																																				
3	Zařízení staveniště	6 dny	6.1. 20	12.1. 20																																				
4	Bourací práce a demontáže zařízení	41 dny	6.1. 20	29.2. 20																																				
5	Zdravotechnika	86 dny	3.2. 20	31.5. 20																																				
6	Vzduchotechnika	74 dny	20.1. 20	30.4. 20																																				
7	Vytápění	85 dny	3.2. 20	29.5. 20																																				
8	Měření a regulace	55 dny	1.6. 20	14.8. 20																																				
9	Elektroinstalace	88 dny	1.4. 20	31.7. 20																																				
10	Stavební práce ostatní	161 dny	13.1. 20	23.8. 20																																				
11	Provádění obkladů a dlažeb	86 dny	20.4. 20	16.8. 20																																				
12	Výměna whirlpoolu	16 dny	2.3. 20	22.3. 20																																				
13	Montáž technologických zařízení	110 dny	2.3. 20	31.7. 20																																				
14	Montáž potrubních rozvodů technologie	22 dny	1.4. 20	30.4. 20																																				
15	Montáž kumulační nádrže	65 dny	1.4. 20	30.6. 20																																				
16	Montáž technologie zpětného získávání tepla	44 dny	18.3. 20	18.5. 20																																				
17	Montáž tobogánu a dojezdové jednotky	42 dny	4.5. 20	30.6. 20																																				
18	Montáž přístupového systému a skříněk	16 dny	3.8. 20	23.8. 20																																				
19	Montáž vybavení bazénu	16 dny	11.5. 20	31.5. 20																																				
20	Kogenerační jednotka	21 dny	9.3. 20	6.4. 20																																				
21	Odstraňování vad a nedodělků	14 dny	12.8. 20	30.8. 20																																				
22	Dokončení stavebních prací	0 dny	31.8. 20	31.8. 20																																				
23	Čerpání finančních nákladů v % z celkové ceny díla																																							
24																																								
25																																								
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								

Projekt: Final HMG - Lázně Vsetín, Datum: 30.10. 19	Úkol Rozdělení Milník Souhrnný		Souhrn projektu Vnější úkoly Vnější milník Neaktivní úkol		Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení		Konečný termín Průběh	
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--------------------------	--