

Harmonogram

Akce: Rekonstrukce kopulitových stěn Hangáru F - Letiště Václava Havla

Popis	Termín	
Zadání zakázky	Oznámení o přidělení zakázky	
Projektová příprava a materiálně technické zabezpečení	4 týdny před zahájením prací	
Převzetí staveniště, zahájení prací - Stavba lešení + ochranné stěny z OSB desek	2 týdny	Vlastní realizace díla 12 týdnů
Demontáž opláštění, instalace nových ocelových profilů, očištění stávající O.K. + nátěr	3 týdny	
Instalace polykarbonátových desek a sendvičových PIR panelů	5 týdny	
Dokončovací práce demontáž lešení, předání díla	2 týden	

Práce na hangáru budou trvat 90 kalendářních dnů, od převzetí staveniště.