

Příloha č.3**Harmonogram provádění prací**

Akce :	Oprava stoupacího potrubí v bytovém domě na ul.Čujkovova 32
20.2.2020	Předání staveniště
20.2.2020	Zahájení díla
20.2. - 21.2.2020	Výměna stoupacího potrubí, připojení (komplexně 8 bytů - kanalizace, voda) 722 Zdravotechnika – vnitřní vodovod, 721 Zdravotechnika – vnitřní kanalizace
21.2.2020	Čistění kanalizace, kamerové zkoušky
20.2. - 26.2.2020	Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro (komplexní práce) b.č.5,7 01 Stavební úpravy sociálního zařízení - v plném rozsahu 02 ZTI - v plném rozsahu 03 Elektroinstalace - v plném rozsahu
27.2.2020	Přípravné práce spojené s kompletací (návoz) materiálu pro realizaci prací v bytech č.21,23, případný úklid staveniště a společných prostor (chodby), odvoz suti. Práce budou prováděny mimo bytové jednotky.
28.2. - 5.3.2020	Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro (komplexní práce) b.č.21, 23 01 Stavební úpravy sociálního zařízení - v plném rozsahu 02 ZTI - v plném rozsahu 03 Elektroinstalace - v plném rozsahu
6.3.2020	Přípravné práce spojené s kompletací (návoz) materiálu pro realizaci prací v bytech č.37, 53,71, 87 případný úklid staveniště a společných prostor (chodby), odvoz suti. Práce budou prováděny mimo bytové jednotky.
7.3. - 13.3.2020	Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro (komplexní práce) b.č.37, 53 01 Stavební úpravy sociálního zařízení - v plném rozsahu 02 ZTI - v plném rozsahu 03 Elektroinstalace - v plném rozsahu
14.3. - 20.3.2020	Stavební úpravy, obklady, ZTI, dopojení, elektro (komplexní práce) b.č.71, 87 01 Stavební úpravy sociálního zařízení - v plném rozsahu 02 ZTI - v plném rozsahu 03 Elektroinstalace - v plném rozsahu
20.3.2019	Ukončení prací, úklid staveniště, odstranění dílčích nedodělků
21.3.-25.3.2020	Předání a převzetí díla

