

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůc
1	<b>Rekonstrukce a dostavba čp.668 Zbraslav</b>	<b>121 dny</b>	<b>14.11. 19</b>	<b>30.04. 20</b>	
2	<b>převzetí a zahájení stavby</b>	<b>120 dny</b>	<b>14.11. 19</b>	<b>29.04. 20</b>	
3	<b>stávající objekt</b>	<b>107 dny</b>	<b>14.11. 19</b>	<b>10.04. 20</b>	
4	střecha komplet	13 dny	14.11. 19	02.12. 19	
5	hrubé rozvody elektro, ZTI, UT a VZT	8 dny	14.11. 19	25.11. 19	
6	výplně otvorů - fasádní	20 dny	14.11. 19	11.12. 19	
7	vnější omítky	48 dny	14.11. 19	20.01. 20	
8	vnitřní omítky	25 dny	14.11. 19	18.12. 19	
9	obklady a dlažby	4 dny	19.12. 19	24.12. 19	8
10	kompletace rozvodu elektro,ZTI,UT a VZT	18 dny	06.01. 20	29.01. 20	9
11	malby a nátěry	15 dny	30.01. 20	19.02. 20	10
12	truhlářské výrobky a interiéry,	28 dny	20.02. 20	30.03. 20	11
13	dokončovací práce a zkušební provoz	7 dny	31.03. 20	08.04. 20	12
14	zahájení přejímek	2 dny	09.04. 20	10.04. 20	13
15	<b>dostavba - nový objekt</b>	<b>117 dny</b>	<b>14.11. 19</b>	<b>24.04. 20</b>	
16	nosná konstrukce dřevostavby	5 dny	14.11. 19	20.11. 19	
17	střecha a střešní krytina	19 dny	21.11. 19	17.12. 19	16
18	fasádní výplně otvorů	20 dny	14.11. 19	11.12. 19	
19	příčky	17 dny	12.12. 19	03.01. 20	18
20	hrubé rozvody elektro, ZTI, UT a VZT	16 dny	06.01. 20	27.01. 20	19
21	záklap sdk příček	13 dny	28.01. 20	13.02. 20	20
22	obklady a dlažby	8 dny	14.02. 20	25.02. 20	21
23	malby a nátěry	8 dny	26.02. 20	06.03. 20	22
24	kompletace rozvodu elektro,ZTI,UT a VZT	10 dny	09.03. 20	20.03. 20	23
25	truhlářské výrobky a interiéry,gastro	20 dny	23.03. 20	17.04. 20	24
26	zahájení přejímek	5 dny	20.04. 20	24.04. 20	25
27	<b>venkovní objekty a inženýrské sítě</b>	<b>113 dny</b>	<b>25.11. 19</b>	<b>29.04. 20</b>	
28	provedení přípojek v komunikaci	30 dny	25.11. 19	03.01. 20	
29	opěrná stěna před stávající budovou	23 dny	25.11. 19	25.12. 19	
30	zpětné zásypy opěrné stěny	4 dny	26.12. 19	31.12. 19	29
31	dokončení přípojek na pozemku	20 dny	06.01. 20	31.01. 20	28
32	opěrné stěny na zahradě a venkovní schodiště	15 dny	03.02. 20	21.02. 20	31
33	zpevněné plochy	20 dny	24.02. 20	20.03. 20	32
34	herní prvky a sadové úpravy	10 dny	23.03. 20	03.04. 20	33
35	dokončovací práce a zkušební provoz	14 dny	06.04. 20	23.04. 20	34
36	zahájení přejímek	4 dny	24.04. 20	29.04. 20	35
37	<b>dokončení a předání stavby</b>	<b>2 dny</b>	<b>29.04. 20</b>	<b>30.04. 20</b>	<b>14</b>

Datum: 16.01.20

dokonce	Úkol CZ	...1 Milník ♦	Vnější úkoly	_____
	Rozdělení .....		Vnější milník	♦
			W Konečný termín	O