



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Dodatek č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
A PROVEDENÍ STAVBY NA REALIZACI PROJEKTU  
„REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU UK JINONICE**

**Příloha č. 2**

**HARMONOGRAM PRACÍ**

<b>Projekt</b>	<b>MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU JINONICE</b>
<b>Číslo projektu</b>	<b>CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336</b>
<b>Stavba</b>	<b>REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU UK JINONICE</b>
<b>Adresa</b>	<b>Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice</b>

UK JINONICE																							
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí						
						VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	★	Přípravné práce	23 dny	20.11. 19	20.12. 19																		
2	★	Předání 1 části PD	1 den	19.12. 19	19.12. 19					◆ 19.12.													
3	★	Předání 2 části PD	1 den	28.02. 20	28.02. 20							◆ 28.02.											
4	★	Předání 3 části PD	1 den	30.04. 20	30.04. 20								◆ 30.04.										
5	★	Předání staveniště I. Venkovní plochy	1 den	06.01. 20	06.01. 20						◆ 06.01.												
6	★	Předání staveniště II. Stávající budova SO 01	1 den	03.08. 20	03.08. 20																		
7	★	SO 01Rekonstrukce stávajících budov	360 dny	03.08. 20	17.12. 21																		
8	★	SO 02Přístavba polyfunkčního objektu	349 dny	01.05. 20	01.09. 21																		
9	★	SO 03Přeložení vodovodu	66 dny	15.02. 20	15.05. 20																		
10	★	SO 04Přeložení VTL plynovodu	66 dny	15.02. 20	15.05. 20																		
11	★	SO 06Přípojka splaškové kanalizace	55 dny	01.08. 20	15.10. 20																		
12	★	SO 07Přípojka dešťové kanalizace	55 dny	01.08. 20	15.10. 20																		
13	★	SO 08Odvodnění zpevněných ploch	117 dny	20.01. 20	30.06. 20																		
14	★	SO 09Přeložka slaboproudého kabelu CETIN	66 dny	15.02. 20	15.05. 20																		
15	★	SO 10Přeložka slaboproudého kabelu UPC	117 dny	20.01. 20	30.06. 20																		
16	★	SO 11Přeložka silnoproudého kabelu veřejného osvětlení	66 dny	15.02. 20	15.05. 20																		
17	★	SO 12Zpevněné plochy	423 dny	20.01. 20	01.09. 21																		
18	★	SO 13Schodiště a opěrné zdi	195 dny	01.09. 20	30.05. 21																		
19	★	SO 14Veřejné osvětlení	423 dny	20.01. 20	01.09. 21																		
20	★	SO 15Sadové úpravy	144 dny	15.03. 21	30.09. 21																		
21	★	SO 16Nové dopravní napojení	423 dny	20.01. 20	01.09. 21																		
22	★	SO 17Trubní retence	55 dny	01.08. 20	15.10. 20																		
23	★	SO 18Retenční a vsakovací objekt	194 dny	20.01. 20	15.10. 20																		
24	★	SO 20, 21Přípojky dešťové kanalizace	194 dny	20.01. 20	15.10. 20																		
25	★	Kolaudace SO 01	3 dny	16.12. 21	20.12. 21																		
26	★	Kolaudace SO 02	5 dny	01.09. 21	07.09. 21																		◆ 07.09.
27	★	Kolaudace vodopravní řízení	4 dny	15.10. 20	20.10. 20																		◆ 20.10.