



Časový harmonogram díla včetně finančního plnění

název veřejné zakázky:

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024

"ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení"

ROK	2020											
	Měsíc	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Počet dnů	20	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	
SO 01 - podkroví školy												
Podkroví školy - stavební část	200	600	1 000	1 200	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	48
Slaboproud						90						
Silnoproud			150	186	150	150						
Zdravotechnické instalace			70	90	70	72						
Ústřední vytápění					99	90						
SO 02 - přístavba výtahu												
Přístavba výtahu - stavební část				233	300	400	800	400	100			
Vzduchotechnika						96						
SO 03 - Venkovní přírodovědná učebna												
Přírodovědná učebna - stavební část						600	600	600	565			
Venkovní kanalizace						150	145					
Venkovní kabelové rozvody a osvětlení						133	134					
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady												
Vedlejší rozpočtové náklady		148	23	30	32	39	37	32	28	27	1	
Měsíční plnění bez DPH	200	748	1 243	1 739	2 151	2 820	2 716	2 032	1 693	1 527	49	
Stavba celkem bez DPH							16 918					

Předání a převzetí staveniště:	10.02.2020
Zahájení stavebních prací:	10.02.2020
Komplexní dokončení stavby:	10.12.2020

Náklady uváděny v tis.Kč bez DPH.

V Zábřehu dne

Ing. Petr Blažek
jednatel