

ID	Objekt / činnost / milník	Trvání (kal. dny)	Zahájení	Ukončení
1	Postup provádění díla	108 dny	12.02.20	29.05.20
2	předání staveniště (dle čl. 2.1 SoD)	0 dny	12.02.20	12.02.20
3	zahájení výstavby	0 dny	17.02.20	17.02.20
4	zajištění vjezdu na stavbu a zřízení ZS	2 dny	17.02.20	18.02.20
5	SO 01 Zpevněné plochy	84 dny	18.02.20	11.05.20
6	sejmutí ornice (200m3) a demontáž litinových poklopu šachet (56ks)	1 den	18.02.20	18.02.20
7	řezání stávajícího vozovky	1 den	18.02.20	18.02.20
8	frézování asf. vrstev tl. 100mm (2500m3), tl. 150mm (1186m3), tl. 50mm (353m3), tl. 110mm (140m3)	5 dny	19.02.20	23.02.20
9	vybourání bet. krytů a konstrukcí tl. 300mm (2500m3), tl. 400mm (3200m3), tl. 150mm (1400m3)	6 dny	20.02.20	25.02.20
10	vybourání žlb. kabelových šachet (56ks), šz (130m) a kabelovodu (735m)	6 dny	21.02.20	26.02.20
11	odčištění nestmelných podkl. vrstev (ŠD, ŠP) (5343m3) a hlinité stabilizace vč. výkop zeminy pro postř. pásy (3620m3)	6 dny	22.02.20	27.02.20
12	podpurné prahy pod stáv. bet. krytem tl. 500mm (990m)	7 dny	22.02.20	28.02.20
13	stabilizace aktivní zóny tl. 500mm směsným pojivem (18945m2) vč. úprava pláňe hloubení rýh (1050m3) a jam (72m3)	4 dny	25.02.20	28.02.20
14	zřízení trativodů DN100mm částečně perforovaných trub vč. opláštění z geotextilie (1430m)	5 dny	29.02.20	04.03.20
15	provedení štěrbinového žlabu (273m) vč. vpusť provedení monolitického žlabu Curb-king (54m) vč. vpusť	6 dny	29.02.20	05.03.20
16	provedení ŠDa 0/32 tl. 200mm (3325m3 - hlavní plocha)	16 dny	06.03.20	21.03.20
17	provedení ŠDa 0/32 tl. 200mm (3272m3)	10 dny	22.03.20	31.03.20
18	asf. nátěr N1V (16360m2)	7 dny	12.03.20	18.03.20
19	pokládky MCB tl. 200mm (3166m3)	7 dny	16.03.20	22.03.20
20	pokládky CB tl. 360mm (5432m3) vč. rozprostření geotextilie o pl. hm. 500 g/m2	2 dny	25.03.20	26.03.20
21	provedení ŠDa 0/32 a 0/63 tl. 2x150mm (700m3 - postřanní pásy)	6 dny	27.03.20	01.04.20
22	infiltrační posítek s kat. asf. emulzí PI-E 0,5 kg/m2 (3492m2)	25 dny	31.03.20	24.04.20
23	pokládky ACP 16 v tl. 60mm (540 t) + spojovací posítek PS-E 0,2 kg/m2 (3500m2)	12 dny	30.03.20	10.04.20
24	pokládky ACO 11 v tl. 50mm (442 t) odláždění okolo prosvětli. znaků (45m2)	2 dny	11.04.20	12.04.20
25	řezání a těsnění spár	3 dny	13.04.20	15.04.20
26	předznačení denního značení	3 dny	16.04.20	18.04.20
27	zřízení zemní krajnice ŠD 0/32 (130m3), ohumusování (160m3) a založení travníku (1615m2)	10 dny	01.05.20	09.05.20
28		2 dny	10.05.20	11.05.20
29		6 dny	18.04.20	23.04.20
30				
31	SO 02 Stavební úpravy pro SSZ	64 dny	29.02.20	02.05.20

Harmonogram prací „Rekonstrukce křížení TWYs AxBxDxG“

utvářet: STRABAG a.s.

ID	Objekt / činnost / mílník	Trvání (kal. dny)	Zahájení	Ukončení
32	hloubení jam pro prosvětlené znaky a kab. šachty KŠ2 a KŠ3 (165m3) a hloubení rýh pro kabelovody (202m3) vč. frézování bet. podkladu š. 0,5m pro kabelovod (953m2)	10 dny	29.02.20	09.03.20
33	kabelovody 6xDN90 a 110 (ca 770m) vč. hutněných obsypů	11 dny	01.03.20	11.03.20
34	spodní přívody 1xDN90 k návěstidlům (1256m) vč. hutněných obsypů	8 dny	19.03.20	26.03.20
35	osazení prefab. kabel. šachet KŠ2 v terénu (14ks) a KS3 ve vozovce (40ks) + zákl. bloků typu D (2ks) a typu F (4ks) vč. hutněných obsypů	10 dny	02.03.20	11.03.20
36	vývrtí vyhledávací	27 dny	06.04.20	02.05.20
37	provedení vývrtů pro instalaci základen zapuštěných návěstidel DN 30, 75, 100, 250, 350mm (522 ks)	7 dny	22.04.20	28.04.20
38	osazení poklopů s rámy E600 (54ks)	4 dny	26.04.20	29.04.20
39	hloubení rýh pro kanal. přípojky (248m3) od vpusť štěr. a melého žlabu (12 ks) vč. instalace potrubí, obsypu a zásypu	40 dny	23.02.20	02.04.20
40	SO 03 Dešťová kanalizace	12 dny	23.02.20	06.03.20
41	kamerový monitoring po dokončení prací	2 dny	01.04.20	02.04.20
42	SO 04 Světelné zabezpečovací zařízení	69 dny	18.02.20	26.04.20
43	demontáže stávajících prvků SZZ (150ks zapuštěných návěstidel, 48ks prosvětlených infoznaků a nadzem. návěstidel, 164ks traf. 11.800m kabelů)	2 dny	18.02.20	19.02.20
44	montáže kabeláží (17932 m)	15 dny	12.03.20	26.03.20
45	osazování prvků SZZ (193 ks zapušt. návěstidla, 4 ks prosvět. infoznaky, 29 ks postranní značky, 171 ks trať. ad.)	8 dny	16.04.20	23.04.20
46	elektrické a provozní zkoušky vč. revizní zprávy	2 dny	24.04.20	25.04.20
47	komplexní zkoušky upraveného SZZ	1 den	26.04.20	26.04.20
48	SO 05 Ovládání a monitoring SZZ	83 dny	18.02.20	11.05.20
49	demontáže metalických a optických kabelů(1284m) a monitorovacích(13ks) modulů vč. uložení příp. likvidace	2 dny	18.02.20	19.02.20
50	instalace metalických a optických kabelů (1816ms) a monitorovacích modulů (27ks)	15 dny	12.03.20	26.03.20
51	SW úprava systému AMS.3	14 dny	25.04.20	09.05.20
52	komplexní zkoušky upraveného systému AMS.3 vč. LMS	2 dny	09.05.20	11.05.20
53	SO 06 Provozní opatření	85 dny	18.02.20	13.05.20
54	zavedení provozních opatření a zaslepení průzorů zapuštěných návěstidel (63ks)	1 den	18.02.20	18.02.20
55	odstranění provozních opatření a očištění průzorů zapuštěných návěstidel (63ks)	1 den	12.05.20	13.05.20
56	dokončovací práce, uklid, odstranění ZS atp.	2 dny	11.05.20	13.05.20
57	ukončení výstavby	0 dny	13.05.20	13.05.20
58	Čistopis závěrečné zprávy, Geodet. zaměření, DSPS (dle čl. 1.4. SdP)	0 dny	29.05.20	29.05.20

STRABAG