

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	II	III	Čtvr. 2, 2020 IV	V	VI	Čtvr. 3, 2020 VII	VIII	IX	Čtvr. 4, 2020 X	XI	XII	Čtvr. 1, 2021 I	II	III	Čtvr. 2, 2021 IV	V	VI				
1	Stavební úpravy-snížení energetické náročnosti bud. MŠ Čtyřlístek Havlíčkova 1000 v Mladé Boleslavi	455 dny	03.03. 20	31.05. 21	15 200 735,19 Kč	[Gantt chart bar]																				
2	Přípravné práce	4 dny	03.03. 20	06.03. 20	250 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
3	Předání staveniště	1 den	03.03. 20	03.03. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
4	Zařízení staveniště	3 dny	04.03. 20	06.03. 20	250 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
5	SO - 01 " Pavilon MŠ	272 dny	03.03. 20	29.11. 20	14 913 005,19 Kč	[Gantt chart bar]																				
6	MŠ blok 832	100 dny	03.03. 20	10.06. 20	11 679 005,19 Kč	[Gantt chart bar]																				
7	Vybourání oken, dveří	29 dny	03.03. 20	31.03. 20	800 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
8	Vyzdění meziokenních sloupků YTONG	15 dny	07.03. 20	21.03. 20	35 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
9	Osazení oken, dveří -Konstrukce truhlářské	40 dny	09.03. 20	17.04. 20	1 100 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
10	Zateplovací systém fasády - Izolace tepelné	31 dny	12.04. 20	12.05. 20	1 150 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
11	SDK podhledy - Konstrukce montované	19 dny	11.05. 20	29.05. 20	160 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
12	Montáž žaluzií - Čalounické úpravy	12 dny	16.05. 20	27.05. 20	350 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
13	Montáž termostatických hlavíc - Ústřední vytápění - armatury	5 dny	27.05. 20	31.05. 20	4 500,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
14	Silnoproud	16 dny	04.05. 20	24.05. 20	230 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
15	Slaboproud	11 dny	16.05. 20	29.05. 20	1 050 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
16	Demontáž střešního pláště - Povlakovékrytiny	26 dny	01.04. 20	26.04. 20	1 600 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
17	Konstrukce tesařské	4 dny	24.04. 20	27.04. 20	15 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
18	Tepelná izolace střechy	24 dny	28.04. 20	21.05. 20	1 600 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
19	Konstrukce klempířské	13 dny	20.05. 20	01.06. 20	250 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
20	Montáž povlakové krytiny střecha -Povlakové krytiny	16 dny	25.05. 20	09.06. 20	500 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
21	Konstrukce zámečnické	12 dny	28.05. 20	08.06. 20	12 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
22	Nátěry	7 dny	21.05. 20	28.05. 20	18 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
23	Malby	14 dny	28.05. 20	10.06. 20	23 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
24	MŠ blok 833	147 dny	06.07. 20	29.11. 20	3 234 000,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
25	Vybourání oken, dveří	30 dny	06.07. 20	04.08. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
26	Vyzdění meziokenních sloupků YTONG	14 dny	02.08. 20	15.08. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
27	Osazení oken, dveří -Konstrukce truhlářské	39 dny	05.08. 20	12.09. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
28	Zateplovací systém fasády - Izolace tepelné	30 dny	09.09. 20	08.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
29	SDK podhledy - Konstrukce montované	20 dny	01.09. 20	20.09. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
30	Montáž žaluzií - Čalounické úpravy	12 dny	13.10. 20	24.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
31	Montáž termostatických hlavíc - Ústřední vytápění - armatury	6 dny	17.09. 20	22.09. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
32	Silnoproud	15 dny	05.10. 20	19.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
33	Slaboproud	11 dny	13.10. 20	23.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
34	Demontáž střešního pláště - Povlakovékrytiny	25 dny	21.09. 20	15.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
35	Konstrukce tesařské	4 dny	13.10. 20	16.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
36	Tepelná izolace střechy	22 dny	17.10. 20	07.11. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
37	Konstrukce klempířské	12 dny	05.11. 20	16.11. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
38	Montáž povlakové krytiny střecha -Povlakové krytiny	15 dny	15.11. 20	29.11. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
39	Konstrukce zámečnické	10 dny	23.09. 20	02.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
40	Nátěry	7 dny	03.10. 20	09.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
41	Malby	15 dny	18.09. 20	02.10. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
42	SO_02: Hospodářský pavilon	75 dny	01.06. 20	14.08. 20	37 730,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
43	Vybourání oken, dveří	7 dny	01.06. 20	07.06. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
44	Vyzdění meziokenních sloupků YTONG	4 dny	07.06. 20	10.06. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
45	Osazení oken, dveří -Konstrukce truhlářské	9 dny	08.06. 20	16.06. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
46	Zateplovací systém fasády - Izolace tepelné	15 dny	14.06. 20	28.06. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
47	Montáž žaluzií - Čalounické úpravy	5 dny	03.07. 20	07.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
48	Montáž termostatických hlavíc - Ústřední vytápění - armatury	5 dny	15.06. 20	20.06. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
49	Silnoproud	8 dny	01.07. 20	08.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
50	Demontáž střešního pláště - Povlakovékrytiny	13 dny	22.06. 20	04.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
51	Konstrukce tesařské	4 dny	05.07. 20	08.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
52	Tepelná izolace střechy	12 dny	07.07. 20	18.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
53	Montáž povlakové krytiny střecha -Povlakové krytiny	16 dny	22.07. 20	06.08. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
54	Konstrukce klempířské	7 dny	18.07. 20	24.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
55	Konstrukce zámečnické	4 dny	20.07. 20	23.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
56	Nátěry	8 dny	19.07. 20	26.07. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
57	Malby	14 dny	01.08. 20	14.08. 20	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
58	SO - 03 : Krček	87 dny	01.03. 21	26.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
59	Zemní práce stromy	2 dny	01.03. 21	02.03. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
60	Vybourání betonové podlahy - Ostatní konstr.a práce	16 dny	08.03. 21	23.03. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
61	Zámková dlažba - Komunikace	15 dny	20.03. 21	03.04. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
62	Odstranění, provedení nové povlakové krytiny - Povlakové krytiny	21 dny	30.03. 21	26.04. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
63	Silnoproud	5 dny	25.04. 21	29.04. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
64	Konstrukce tesařské podhled	10 dny	27.04. 21	06.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
65	Konstrukce klempířské	12 dny	26.04. 21	07.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
66	Konstrukce zámečnické denotáz , zasklení stěn	23 dny	22.03. 21	20.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
67	Nátěry	10 dny	17.05. 21	26.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
68	Předání stavby	1 den?	26.05. 21	26.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
69	Předání stavby	1 den?	26.05. 21	26.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
70	Odstranění zařízení staveniště	5 dny	27.05. 21	31.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				
71	Odstranění zařízení staveniště	5 dny	27.05. 21	31.05. 21	0,00 Kč	[Gantt chart bar]																				