

č. cel. 1925

Firma

RAPOS, spol. s r.o. Holkov



STAVEBNÍ DENÍK č. 2

Stavby

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA FYZIKY A /
VYBUDOVÁNÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO
PRACOVNÍSTE - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

obec: MULTIMEDIÁLNÍ ÚČEBNA FYZIKY A VYBUDOVÁNÍ
 SKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVNÍSTE - STAVEBNÍ PRÁCE
 (3. ZŠ Holatův, družby 329)

SD č. 2

Základní list - adresář

Pro objekt (označ. podle investič. plánu)	Kraj	Zlínský
Úsek	Okres	Kroměříž
Obec Holatův	Místo	Holatův, družby 329

Zúčastněné strany :
 Jména, adresy, telef., odpov. zástupců:

investor 3. ZŠ Holatův, družby 329 769 81 Holatův

Technický (stavební) dozor investora (TDI) Kreditní ústav
 Stálý vedoucí oddělení
 Občasný odbor inženýrů

Generální dodavatel RAPOS, spol. s r.o. Holatův, Palackého 529

Dodavatel stavební části - jednotel, projektant
 Dodavatel technologické části - vedoucí střediska II c
 Hlavní stavbyvedoucí - hlavní vedoucí
 Stavbyvedoucí

Generální projektant Mesto Holatův

Odpovědný projektant

Autorský dozor

ZMĚNY A DOPLŇKY

Datum	Zúčastněné strany:
10.9.2019 (uk)	POCAN : +10°C, +22°C jarna Pracovní doba: 6 ^h - 17 ^h (16 ^h) 17 ^h hod. Stav: RADOŠ, spol. s r.o. (TAP 1 pos.) KSV RADOŠ : 4 pos.
	příprava: * UČEBNA + FYZIKA, PORADENSKÉ a RELAXACNI - práce kresby pro zalijívání podlah (FYTAP) - práce EPOXID / POC pro spánkování dřevěných podlah - učebna m.c. 137 - izolace dřevěných podlah pro spánkování, podlahy + betonář + spínání (SEŠITÍ) EPOXID - vystráň po dřevěném elektro (uč. FYZ. 1. ÚROVŇ) - šmel + pralína OBEZDÍVEK út (YTANG - OKRANITEL) - plátovací tabule (šmel + pralína) 136 136a - branný, izolovaný podlah (PORADENSKÉ + RELAX.)
	BNC elektro : 2 pos. - montáž elektrorozvaděče SLEN + SLP (OCHRANICEK + KAPITLY) uč. FYZIKA (šmel, podlahy) - izolace + vytkání dřevěných (šmel, podlahy) m.c. 136 + 136a PORADENSKÉ + RELAX.
11.9.2019 (uk)	POCAN : +10°C, +20°C přehřívá. Pracovní doba: 6 ^h - 17 ^h (16 ^h) 17 ^h hod. Stav: RADOŠ, spol. s r.o. (TAP 1 pos.) KSV RADOŠ : 4 pos.
	* uč. FYZIKA, PORADENSKÉ a RELAX. - ukliďovací práce, vytkání, šmel - zapravení dřevěných EL. UČEBNA - šmel + pralína (plátovací tabule uč. FYZIKA) - EPOXID ZALIVKA PRACEN EL. PODLAH (SEŠITÍ) - penetrování AKU19 štěrku z uč. FYZ. + jarní omítka STOK 5 BNC elektro 2 pos. - montáž elektro + dřevěnými PORADENSKÉ + RELAXACNI

Datum	Zúčastněné strany:
12.9.2019	Pocah: +18°C, +23°C polčas
(VČ)	Pracovní doba: 6h - 17h (16h) 17 ⁰⁰ hod
	MUV: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 pc.)
	MUV RAPOS: 3 prv.
	MANES - vyřezávání / řezání
	práci: UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ
	- UKLID MISTRIKATRI, USTATI - CHTENÍ
	- SPONKOVANÍ DRÁZEK PODLAH (EPOXID) ZALIVKA
	- UČ. HINK tabule jímka omítku stůl?
	- zaprogramovat stůl (elektr.) učebna,
	- zaprogramovat stůl sítě sítě strop.
13.9.2019	Pocah: +11°C, +24°C polčasno
(M)	Pracovní doba: 6h - 17h (16h) 17 ⁰⁰ hod.
	MUV: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 2 pc.)
	MUV RAPOS: 2 pc.
	práci: UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ
	- materiál vyřez pro LÍNEKÁČI PODLAH (z + Gmm!)
	- BROSÍVNÍ PODLAH (Kupido)
	+ vyřezání kible - laminát
	- vyprogramovat stůl elektr. stůl, strop + předek (BETON)
	(JADERNÁ OMÍTKA, STUK)
	AVIA
	kontrola přístrojů prováděných prací dle DENNÍ
	TYDENNÍ OSNOVY KONTROL (M. SD1/0)
	STI BICP. Po, EMS
	- BEZ PRÁKOVÉK.

Datum	Zúčastněné strany:
16.9.2019 (po)	Pracovní doba: 6 ³⁰ -15 ⁰⁰ (16 ⁰⁰)/17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPAS, spol. s r.o. (TMR 2 prac.) KSV RAPAS: 2 p. X KVA R. cen - 6912 01.10.19 zary 1x
	Práce: + UČEBNÍ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAX. - SPOLUKLADÁNÍ DRÁZEK EL. PODLAHA (PORADENSKÉ A RELAX.) m-i 136 + 136 a j vč. ZALIVKA EPOXID.
	- UKLID, ÚPRAVY, BRANĚNÍ PODLAH. - PADOVÉ - (3 prac.) m-i započítáno 4x 4x 5000 + 2000 vč. PRÁVNÍ
	+ kontrola průběhu provádění prací dle DENNÍ OSNOVY KONTROL (m. SD 4/0) SM 2028 a 20, EMS - ZEE PRÍPOJNÍK -

16.9.2019 (po)	ZÁPIS KD č. 4 přítomni
	4.01 - PRÁCE POKRACUJÍ DLE DOMLUVY 4.02 - PROVERÍ SE FUNKČNOST ELEKTR. VEDENÍ VE STÁVAJÍCÍCH INSTAL. KRABICÍCH KVADE DVĚRTI DO UL. FYZIKY

tem: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNIA FYZIKY
 zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. KOKETĚ

SD2 / ch. 6

List č. * 028566

Datum	Zúčastněné strany:
17. 9. 2019 (lit)	Počasí: +12°C, +20°C oblačno Pracovní doba: 6 ³⁰ - 11 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1 pa.) HSU RAPOS: (2)
7.5. 11 kontrola příprava EEZ záměr stěna tabulka: Fyzika	práce: UČEBNIA FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ. - ZROUŠENÍ PODLAH FYZIKA, UMĚJAVANÍ - MĚŘENÍ ÚVĚK, ZVACENÍ (KATLUK + VRAHA) (Σ φ 10 mm h ₁ + 6 mm) - ŽEB KAVČEKOVÝ CENY. SOK - míče obdrom pásy H. Tun. KURALON + ACRYL TERPĚNTO (pro NIVELACI) - SEKANI DRACÍ EL. OBCHUDETĚ (OPATRNĚ + ZAKRUTÍ) AVIAŽČ - dome, sllidam 2x jata NIVELACNÍ ŠTERKA Den Brank - PREMIUM S 200 (samonivelač) - tabulka kabín DATA - tabulka přírod EL. OBCHUDETĚ / FYZIKA
18. 9. 2019 (st)	Počasí: +9°C, +20°C oblačno Pracovní doba: 6 ³⁰ - 11 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (19m.) 32 HSU RAPOS: (2)
	práce: + UČEBNIA FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAX. - nářez samonivelač PREMIUM S 200 (Den Brank) do objektu pro michání. - přenosní uč. FYZIKY (pro lity nivelač) - michání + lity samonivelační stěna UČEBNIA FYZIKY (Σ φ 15 mm) - ŽEB KAVČEKOVÝ CENY. 137h / 51h + připravit pásy učil / obdrom páska PORADNA + RELAX BNC data - míče data + tabulka kabín SOK / DATA + WIFI

Datum	Zúčastněné strany:
19.9.2019	Pocasi: +5°C, +18°C polojasno
(ek)	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod.
	Míst: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 2 ^{pr})
	HVN RAPOS: 1 ^{pr}
	práci: UČEBNÁ FYZIKA, PORADENSKÉ a RELAX.
	- uč. fyziky - biostan po střeše
	- jinní omítka vstřípání
	RELAX + PORADENSKÉ
	- NEVLIDNÉ PRÁCE
20.9.2019	Pocasi: +4°C, +20°C jasno
(pr)	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) hod.
	Míst: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 ^{pr})
	HVN RAPOS 2 ^{pr}
	práci: UČEBNÁ FYZIKA, PORADENSKÉ a RELAX
	- elektřina pro nabití měř. 136 + 136 a
	- měř. obvod ze PASKA H. Tam + AKRIL SPOJE
	- měření vyř. (KATZURKY + VRENT)
	- peněžnice (136 + 136 a) (KALIBR)
	- 117 (měř. rozměrů střípání 5200 PŘEMĚNIT)
	(Den Práci) = 27 m ² = 42 h (z 60 min)
	(jiná měření) (budování stříp.)
	= kontrola měření provádění práci dle DENNÍ,
	TÝDENNÍ a JINÝ KONTROL (od 01/0) STŘEŠNÍ PR,
	EPS - bez připomínek

Datum	Zúčastněné strany:
23.9.2019	Docent: +10°C, +80°C polystyren / pravo měřičů Pracovní doba: 6h - 17h (16h) / 17h (16h)
(70)	Míst: RPAPOS, spol. s r.o. - TŘP (2 p.)
10.6.5	HSPV RPAPOS: 1 p.
	p.m. -
	+ UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ
	- výspínání omítka uč. fyziky
	- 1111 PATRONIVELAČNÍ PŘEKY (Dru Břan)
	PORADENSKÉ A RELAX. z 27 m ² a / 10mm (bez hodiny)
	- UKLIDNĚ PRÁCE, ČISTENÍ
	- ČIHOBA UHPRAVKY DETAILY
	+ [redacted] 2 p. - uprava listů před chodbou / KCIAD.
	- uprava krabic nade druzmi fyzika (promerová - funkční)
	+ ARATEC [redacted] 2 p. miz RACK / kabinet chemie
	+ 110000 SLP
	+ kontrola průběhu poradenství pro dle PENNY
	a nová kontrola (od SDH / 0) SHT ZPČP a Po, ETS
	- 322 7217011
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
23.9.2019	ZÁPIS KD 5, přítomni [redacted]
(70)	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	5.01 - Probrána mřížka zedlah. Do dolního KD by měla dojít ke střežení stěny.
	[redacted]
	5.02 - Dalo k prověření funkčnosti instalace krabic nade druzmi uč. fyziky. Dvě krabice by nefunkční (demontované), u zbylých dvou dojde k upravní po močností zapnutí kyty.
	[redacted]
	5.03 - Bylo dohodnuto, že dojde k finalnímu ymalovani místnosti uč. fyziky (a z nastavení podla?)
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

akt.: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÁ FYZIKA
 charakter: RAPOS, spol. s r.o. Káňava

List č.

* 028570

SD2

14.10.

Datum	Zúčastněné strany:
26.9.2019	Pocah: +12°C, +22°C poloprázno
(67)	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 pm.)
	KAV RAPOS: 1 pm. [redacted]
	práci: UČEBNÁ FYZIKA, PORADENSKÉ A RELAXAČNÍ
	- míže KERAMICE SLAZBY 300/300/9
	TAURUS GRANIT naftaxi smel ZRALEP
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
27.9.2019	Pocah: +10°C, +21°C obilnina
(70)	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 pm.)
	KAV RAPOS: 1 pm. [redacted]
	práci: UČEBNÁ FYZIKA
	- míže keram. slazby 300/300/9 TAURUS GRANIT
	(naftaxi smel ZRALEP)
	f. ZNE elctra - míže díkro (mírma) + kuchyňa sarkha
	[redacted] prom. sarkha
	+ opina kábic náde drimni!
	[redacted]
	[redacted]
30.9.2019	Pocah: +16°C, +22°C poloprázno
(72)	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ / 16 ⁰⁰ / 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 2 pm.)
12.10.6)	KAV RAPOS: 1 pm. [redacted]
	práci: UČEBNÁ FYZIKA - míže díkro - ZARZBY na fířtardel
	- jím omíř, vyspráň (+ d. kábic)
	- PORADNA a RELAXAČNÍ - bítam stému, vyřatí, podlah.
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

akce: MULTIMEDIÁLNÍ OČEKVNÁ FYZIKY
 zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. Holín

List č.

* 028571

SD2 / 14.11

Datum	Zúčastněné strany:
30.9.2019 (70)	ZAPIS KO (č. 6) , protomn. [redacted]
	<p>G.01 - PRÁCE ZOKRACOVÁNÍ DLE DOKUMENTU. Probíhalo položení dlažby v učebně FYZIKY a zapravení omítek.</p> <p>G.02 - Dle požadavku došlo k úpravě elektroinstalace nad vstupem do učebny FYZIKY. ELEKTROINSTALACE BYLY ZASEKANÉY, DALE DOŠLO K OSAZENÍ KRABICKY VE KRÝTU.</p>
1.10.2019 (10)	<p>Pracovní + 7°C, +23°C přizpůsobeno Právní data: G 33 - 1500/1600 / 1700/1800. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP (10m) / 22 1240 Rapos. (1p) [redacted]</p> <p>práci: - ÚPRAVA KABELŮ KO NADENERGII - SPAROVÁNÍ KERAM. NAZOB FYZIKY / ST. JEDN 4 MANUÁL 5</p> <p>kontakta průběhu provádění prací dle DENÍKŮ ORVOČI KONTROL (ed! 10/10) STY 2022 a 20 EMS - ŽEE PRIZPŮBEN</p>

Datum	Zúčastněné strany:
2.10.2019 (14)	Pocatí: +15°C, +19°C obléhání, odpočívání u učitelů Pracovní doba: 6h - 15:00 / 16:00 / 17:00 hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1p) KSV RAPOS: [redacted] 1p Práci: [redacted] - práce keramického soltu (domek) u učitelů - výprava omítka [redacted]
3.10.2019 (ed)	Pocatí: +6°C, +14°C po hromadném dojezdě Pracovní doba: 6h - 15:00 / 16:00 / 17:00 hod. (OČEKÁVÁNÍ?) Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1p) KSV RAPOS (+ SPAROVANÝ) - práce keram. obléhání - solt. na stěně domku (KERAMIT) - práce keram. obléhání 150/150 GRANIT / UHROVLO (a stěna + spádová omítka TRAKO) Práci: [redacted] (Fingitak) 2p - práce venkovní zářivky (200W) (3 2/24) + zapojení + KODOVANÍ OVLADACÍ + funkční zkouška - BEZ ZÁVAD (PRONICANÍ PRÁVITELI)
4.10.2019 (10)	Pocatí: +7°C, +15°C obléhání Pracovní doba: 6h - 15:00 / 16:00 / 17:00 hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1p) KSV RAPOS: [redacted] 1p Práci: + uč. FYZIKY výprava stěny nad keram. soltu + funkční omítka výprava, uklišení, čistění [redacted]

akce: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÁ FYZIKY
 zhotovitel: RÁPOS, spol. s r.o. Holíč

List č. * 028573 SD2/14.13

Datum	Zúčastněné strany:
7.10.2019	Počasí: 0°C, +12°C polopráva
(20)	Pracovní doba: 6h - 11:00 / 16:00 / 17:00 hod.
KD č. 7	Stav: RÁPOS, spol. s r.o. Holíč TRH 2 p.c.
	HŠV RÁPOS: (1x) [redacted]
	práci: UČEBNÁ FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXAČNÍ.
	- UKLID + UŠEVÁNÍ
	- JEMNÉ ÚPRAVKY OKUDBA, MISTROVSTVÍ
	- AKRYLOVÁNA SILIKAN.
	fakt: [redacted] (malba PRIMALEX PLUS / NET KLEJIC 14)
	[redacted] (malba BARRA PRIMALEX INSARO)
	- malby uc. FYZIKY, úpravy strop, natřít zábradlí.
	(JOHANN-PAETIK)
	+ kontrola průběhu provádění prací dle DENÍKŮ
	OSNIVÝ KONTROL (od. SD1/a) SM BICPA Po, EHS
	- Jca připraveno [redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	ZÁVIS KD č. 7, přítomni:
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

- 7.01 - V učebně FYZIKY byly dokončeny práce na podlaze. Podlaha ve vedlejší místnosti (PORADENSKÉ a RELAX) je připravena k položení koberec, které proběhnou v dalším týdnu.
- 7.02 - Do konce tohoto týdne dojde ke kompletaci elektro
- 7.03 - Došlo ke opravě okenových zatuzení. Do dalšího KD dojde ke zapojení a zprovoznění těchto zatuzení.

Datum	Zúčastněné strany:	zhotovitel: firma RAPOS, spol. s r.o.
11.10.2019 (po)	Počasí: +6°C, +18°C poloprá. Pracovní doba: 6 ^h - 11 ^h / 16 ^h / 17 ^h hod. Stav: firma RAPOS, spol. s r.o. (TRR 1 ^{pr})	spol. s r.o.
	práce: UČEBNIA FYZIKY - stavební úpravy pro (výhled dětí) - elektr. instalace;	
14.10.2019 (po)	Počasí: +7°C, +23°C poloprá. (výh.); Pracovní doba: 6 ^h - 11 ^h / 16 ^h / 17 ^h hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TRR 2 ^{pr}) HAV RAPOS: 1 ^{pr}	
	práce: uč. fyziky, PORADENSKÉ A RELAX. - elektr. instalace při přelásku koberec - stavební dokončení práce	
	firma PDK - práce lepení koberec (zářivky) 3 ^{pr} v - podlahy, koberce KLEBNÍK 152 / KLEBNÍK v. sádku.	
	firma ZKIC ELEKTRO (2 ^{pr}) (ONDRA + RENE) - kompletace elektro instalace, zářivky, vypínače, ELEKTRO ROZVÁDEČ (uč. fyzika); ZAPROJEKTY	
	<u>ZAPIS KD 0.8</u> přítomni:	
	0.01 - PRÁCE PROBÍHAJÍ DLE SOD (DOKADY)	
	0.02 - POLOŽENÍ KOBEREK V MÍSTNOSTECH PORADENSKÁ A RELAXAČNÍ	

Datum	Zúčastněné strany:
15.10.2019	Pocasi: +13°C, +25°C polojas.
(12)	Pracovní doba: 6 ³⁰ -17 ⁰⁰ (16 ⁰⁰) 17 ⁰⁰ hod.
	Stav: RAPOS, spol. s r.o. (TKP 1pc.)
	KSPV Rapos (1x) [redacted]
	práci: - dokončení státní práce
	(uklid, akceL, park. KASERCE, UHROVNET.)
	- oprava obložení zámky + údržba KAVA (u. 130)
	[redacted] (1x) zpracování 1000000 úč. FYZIKY
	dokončení úkolu, odpracování,
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]
	[redacted] (1x) [redacted]

sta: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÁ FYZIKA
 chatantel: RAPOS, spol. s r.o. Holice.

List č.

* 028577

SD2/16.17

Datum	Zúčastněné strany:
17.10.2019 (17)	Pocasi: +6°C, +80°C polys. Pracovní doba: 6h - 1400 / 1600 / 1700 (140). Stav: f. RAPOS, spol. s r.o. (TAP 1 m.) HSV RAPOS: 1+2p
	práce: uč. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAX.
	- jinná omítka a to parapeta (109)
	- PORADENSKÉ a RELAX (109) ocelami namontované keram. obkladu + tenké výstrojí (vi. obkladu parapeta detail (fundam., keram., MALBA / výstroj. OKNA)
	f. KDE (2 p. (1+1))
	- údržba elektrického (protokrasu kabátu aerucini
	(tabule, REPRO, MONITOR ...) - údržba LIABYTEK (STYL, SKRINE ...)
	- údržba STUPLKOVITE PODLAHY (UČ. FYZIKY) (K-01)
	f. kontrola průběhu provádění prací dle ŘEŠENÍ OSKORT KONTROL (ad. SD 1/0) SIV 30 CPato, EMS - 3e připraveno
18.10.2019 (18)	Pocasi: +6°C, +18°C polys. Pracovní doba: 6h - 1400 / 1600 / 1700 hod. Stav: RAPOS, spol. s r.o. f. TAP (1 p.) HSV RAPOS: 1+
BUNA LS. výraz chrání ZAHRADA	práce: uč. FYZIKY, PORADENSKÉ a RELAXACNI
	- ENVENT OKEN (135) + (136)
	- jinná výstrojí STYL 135 + 136 ocelu PARAPET + obkladu Pli pema u OKEN (109.!), KERELY.
	f. KDE 2 p. (1+1) - údržba STUPLKOVITE PODLAHY (K-01).

obec: MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA FYZIKY
 obsah: RAPOS, spr. 110.

Datum	Zúčastněné strany:
21.10.2019	Pocah; + 8°C + 13°C jím
②	Mocmi dola: 6h-1700/16m/17m Had.
	Hau: RAPOS, spr. 110 (TKP 8 h)
	KAV RAPOS: 1/2
	práce: UČ. FYZIKY, PORADENSKÉ a REKONSTRUKČNÍ
	— vnitřní uklad ohrady zařízení interiéru
	(Evidance, skladování)
	— funkční, výměny + malba/nátery/ceca parapetu
	(okresní práce, vcp. - omítky)
	+ vnitřní ohrady vifony
	pro KDZ 2 prac.
	— vnitřní stropní podlahy (dvířkové desky)
	— vnitřní stěny (skříň, stoly) kompletně
	— vnitřní ozvučení, tabule
	(kompletně, zapojování)---
	pro (pro investice) PRATEC IT — 2 prac. — vnitřní WIFI exFyz + Paradenit
	+ vnitřní kompletní RACK
	+ zapojování kabele, odzkoušení
	+ kontakty příblyh přímých prací, dle
	DENNÍ, TÝDENNÍ ONLINE KONTROL (ad. D/10)
	SPK JUP a B, EHS — Jce připraveny
	<u>ZÁPIS KD a 9</u> , pntomy.
	9.01 — PRÁCE PŘEDVÍMÁNÍ DLE ŘED/DOKADY
	9.02 — DOKONČENÍ MALBA + NÁTERY
	9.03 — DOKONČENÍ KOMPLETECE ELEKTRO
	(MIMO ZAPNUTÍ STUPNICE PŮDLAŽKY)



akcia: MULTIMEDIÁLNY UČEŽNA FYZIKY
 zhotoviteľ: RAPIS, spol. s r.o. Hlohovec.

502/16.19

List č. * 028579

Datum	Zúčastnené strany:
22.10.2019	Pocasi: +8°C, +18°C mlynska
(6h)	Pracovná doba: 6h - 17h (16h) hod.
	Stav: RAPIS, spol. s r.o. (TAP 1 pr.)
	Prac: uč. fyziky, PARADENSKÉ A ZELAXACU (DVERE PLNE CPL 3ks - DTD)
	f. PDC 2f. - vrátz DVERE 3 ks 900/1970 L
	(vi. KAVANO) 800/1970 L
	(KAVANO) ZEUS PE OXS 72 mm (CABRA) 2 x AL/UMIE 1 x RUT/L.
	f. KČZ 2f. - vrátz stupnicu podlahy
	(právnika) f. ARATEC 2f. - vrátz WIFI, PC
23.10.2019	Pocasi: +8°C, +20°C mlynska
(17)	Prac. doba: 6h - 15h (16h) / 17h hod.
	Stav: RAPIS, spol. s r.o. (TAP 1 pr.)
	Prac:
	f. KČZ - vrátz stupnicu podlahy / PVC
	+ ZITOVANÍ ZON, HRANÍ/AL.
	+ KOTILETACE (KABYTKA, OCVICENÍ)
	f. ARATEC 2f. - vrátz SLP
24.10.2019	Pocasi: +8°C, +24°C mlynska
(6h)	Pracovná doba: 6h - 17h (16h) / 17h hod.
	Stav: RAPIS, spol. s r.o. (TAP 1 pr.)
	Prac:
	f. PDC - dokončení kompletny 3 ks DVERI / ZAK. VIKOVANÍ
	f. [redacted] - vrátz 2 ks PAKOVÁ JATERIE + UMÝVADLO, SIFON
	+ uč. FYZIKY + PARADENSKÉ (ODEKOVANÍ PRÁVNUJ TAPETY 2KAD)
	388 ZAVAD.
	f. ARATEC
	2 pr. vrátz SLP
	(právnika)

Datum	Zúčastněné strany:
25.10.2019	Pocah + 8°C, +14°C pulpa, Pracovní data 6h-17h (16h) Stav: RÁPOS, spol. s r.o. 1x THP + 2p. NSP práce: - STRAŽNÍ ZEDNICKÉ ZAKONČOVÁNÍ PRÁCE p.s. J. BRATEC 2p. mlz SLP ep. - mlz UNITE ZALUZIE UČ. FYZIKY + dle požadavků PNC
	ep. - VENTILÁČNÍ ZALUZIE (PŘIŘAZENÍ 2. OVLÁDÁNÍ) PŘEDÁNÍ DÍLA
30.10.2019	Pocah: + 8°C, + 9°C pulpa Pracovní data: 6h-17h (16h) 17h Stav: RÁPOS, spol. s r.o. (THP 1x, NSP 2x) práce: - dokončení stropní zednické práce - mlz OKENNÍCH PARAPETŮ (HILTON) katedra - UKLIDNĚNÍ PRÁCE, ČISTENÍ venku - MANDE - dle požadavků, odvoz materiálů (+1x odpad, 1x sat. zpr.)
31.10.2019	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (viz. domovního ZÁPS) 31.10.2019 dle pod 16.7.2019, a dodatku č.1 SD z dat 30.9.2019 PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ: CELE DÍLO V RÁMCI ÚKOLU TERMIU REALIZACE DÍLA: 18.7. - 31.10.2019 ZÁVĚR: ZEE VAD A NEODBĚHNUTÍ
!	ve dnech 7.11.2019 - 13.11.2019 (15.11.2019) p.s. J. BRATEC (př. instalace) * J. KČE dokončila kompletní práci pro instalaci 3. zř. katedra a to: STROJ, CANICE, ZABRAZDI (NABYTEK) (tj. kompletní zřízení lavice s příslušenstvím, držáky + ODBLOKOVÁNÍ, REVIZE - bez zábrad.)