

Týdenní harmonogram - zadávání dat

Číslo zakázky: Pilicha č. 3 - Časový a finanční harmonogram
Název zakázky: TERMIL s.r.o. Modernizace ZS Jablonce nad Nisou - Kokonin - Rychnovská č.p.216

Poř.č.	Druh činnosti, název	Počáteční den	Konečný den	Počet dní celkem	
Předání a převzetí stavení	Přípravné práce	01.07.2019	05.07.2019		
	Bourací práce	19.07.2019	19.07.2019		
	Zemní práce	08.07.2019	23.08.2019		
	Zakládání	29.07.2019	20.09.2019		
	Svislé a vodorovné konstrukce	19.08.2019	27.09.2019		
	Podlahy a podlahové konstrukce	02.09.2019	07.02.2020		
	Konstrukce zámečnické	13.01.2020	13.03.2020		
	Konstrukce tesářské	02.12.2019	27.03.2020		
	Střešní soustavy	28.01.2019	05.06.2020		
	Výplně otvorů	07.01.2020	24.04.2020		
	Konstrukce klempířské	28.01.2020	27.12.2019		
	Úpravy terénu kolem objektu včetně úpravy hřiště	06.01.2020	29.05.2019		
	Úprava povrchu vnitřní	30.03.2020	05.06.2020		
	Konstrukce suché výstavby	30.12.2019	27.03.2020		
Zdravotechnická instalace	Vzduchotechnika	09.12.2019	01.05.2020		
	Ústřední vytápění	09.12.2019	01.05.2020		
	Elektronizace	09.12.2019	01.05.2020		
	Dokončovací práce	18.05.2020	30.06.2020		
	Publicita	01.06.2020	30.06.2020		
	Předání stavby	30.06.2020	30.06.2020		
	Návrh finančního čerpání				
Koncepty RDS budou předloženy 14 dní před zahájením jednotlivých druhů prací					

V Jablonci nad Nisou dne 20.3.2019

TERMIL
06
M. Švabinského 111/30, 466 03 Jablonce nad Nisou
tel.: 483 323 000, www.termil.cz
IC: 254904500, DIČ: CZ254904500
Příprava výroby Jan Žofčín