

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.3470

(dále jen Dodatek č. 2)

Článek č. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:

Městys Křižanov

Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
Ivo Klimeš, starosta
00294616

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
IČ: / DIČ:
Zastoupen / oprávněně jednající:
Bankovní spojení:

KAVYL, spol. s r.o.

Mohelno 563, 675 75 Mohelno
49975358 / CZ49975358
Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 86-3602390257/0100

Článek č. 2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 24.4.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 3470 na akci „Komplexní obnova veřejné zeleně v městysu Křižanov, II. Etapa“ (dále také smlouva o dílo). Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně této smlouvy o dílo, konkrétně na změně harmonogramu prací, který je přílohou č.2 Smlouvy o dílo. V souladu s bodem 2.8. smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.2.

Článek č. 3 Změny smlouvy o dílo

Článek 4.3. Ukončení a předání díla se upravuje a doplňuje uvedený bod smlouvy o dílo ze dne 24.4.2019 takto:

Termín ukončení a předání díla zůstává v platnosti: do 31.5.2020, mění se harmonogram prací, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

Zdůvodnění změny:

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí

Z důvodu kolize se sousední stavbou „C301 'Úprava Masarykova náměstí – dešťová kanalizace“ nebylo možné vysadit 5 ks *Tilia cordata* 'Rancho' v termínu dle harmonogramu - výsadba bude provedena v roce 2020, nejpozději do 31.3.2020

SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory

Z důvodu posunu termínu kácení z hlediska efektivnosti postupu prací nelze provádět výsadby keřových skupin a následné osazení mobiliáře v termínech, které jsou dané HGM prací. tj. do 18.10.2019. Kácení dřevin lze provádět v termínu od 1.11. – do 29.11. 2019, proto výsadby a následné osazení mobiliáře bude přesunuto do jarních měsíců roku 2020, nejpozději však do 30.4.2020.

SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov

Z důvodu změn uvedených ve změnovém listu č. 1. nebylo možné dodržet termín výsadby keřových skupin dle HGM prací, výsadby budou přesunuty do jarních měsíců roku 2020, nejpozději však do 30.4.2020.

SO 06 Sadovnické úpravy u zdravotního střediska

Z důvodu vyvolaných změn (viz změnový list č.1. a 2) nebylo možné provést výsadby keřových skupin a osazení prvku mobiliáře dle HGM prací, práce jsou přesunuty do jarních měsíců roku 2020, nejpozději však do 30.4.2020.

Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

Článek č. 4
Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn v platnosti.

4.2. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Příloha:

Příloha č. 2 - Harmonogram prací, aktualizace

V Křižanově dne 11. 3. 2020

Ivo Klimeš, starosta obce



Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohečno 563 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

16

Příloha č.2 SoD - ČASOVÝ HARMONOGRAM - AKTUALIZACE

| | | | |
|------------------|---|-------------|---|
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městysu Křižanov II. Etapa | Investor: | Městys Křižanov Benešovo náměstí 12 594 51 Křižanov IČ: 00294616 |
| Stavební objekt: | <ul style="list-style-type: none"> • SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí • SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory • SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov • SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku • SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou • SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska • SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahradkách • SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov | Vypracoval: | GREENBERG <i>designing outdoor spaces,</i> Videň 155, Velké Mezifíčí IČ: 74744381 |
| Místo stavby: | k.ú. Křižanov - parc. č. 2283/1, 2283/2, 2283/9; 234/3, 234/4, 240, 2285/40, 2286, 2288/5, 2295/1; 2287; 2339/1, st. 359/1, st. 359/2, st. 479, 1810/3; st. 88/2, st. 88/4, st. 286, st. 418, 2285/6, 2285/11, 2285/14, 2285/21, 2285/22, 2285/24, 2285/25, 2285/27, 2285/30, 2285/31, 2285/36, 2352/1, 2370, 2371; 1672/7, k.ú. Bojanov u Dolní Libochov - parc. č. 4/2, 409/1, 419/23, 419/24, 419/25 a 419/26 | Zpracoval: | Ing. Sjoerd W. van den Berg |

SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|
| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městysu Křižanov II. Etapa | Původní termín zahájení a dokončení prací | |
| Stavební objekt: | SO 01 Sadovnické úpravy Masarykova náměstí | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. OŠETŘENÍ DŘEVIN | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Ošetření dřevin (inv. č. 5-10) | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |
| Výchovný řez stromů | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| 2. VÝSADBA DŘEVIN | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Výsadba stromu listnatého OK 14 - 16 cm (alejový strom), s balem | 01.11.2019 | 29.11.2019 | do 31.3.2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (<i>Craiaegus monogyna</i>) | 02.09.2019 | 18.10.2019 | dokončeno |
| Výsadba cibulovin | 01.10.2019 | 15.11.2019 | dokončeno |

SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|
| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městysu Křižanov II. Etapa | Původní termín zahájení a dokončení prací | |
| Stavební objekt: | SO 02 Sadovnické úpravy okolí Kaple sv. Barbory | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. OŠETŘENÍ DŘEVIN | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Ošetření dřevin | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| 2. KÁCENÍ DŘEVIN | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Kácení dřevin | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |
| Kácení stromu s inv. č. 12 a 17 (pouze při udělení souhlasu dle § 8 odst. 4 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) | 01.10.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3. ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Odstranění pařezů | 01.10.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| 4. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN DO 1 M VÝŠKY | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Odstranění nevhodných dřevin do 1 m výšky | 01.10.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| 5. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN NAD 1 M VÝŠKY | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m výšky | 01.10.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| 6. VÝSADBA DŘEVIN | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Výsadba stromu listnatého OK 14 - 16 cm (alejový strom), s balem | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |
| Příprava půdy před výsadbou <i>před zahájením výsadeb za vhodných klim. podmínek dle uvedeného technologického postupu</i> | | | do 30.4.2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel 20-40 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30.4.2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30.4.2020 |
| Výsadba jehličnanů, vel. 40 - 60 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30.4.2020 |
| Výsadba jehličnanů, vel. 60 - 80 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30.4.2020 |
| Povýsadbové práce | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30.4.2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (<i>Ligustrum vulgare</i>) | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30.4.2020 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 7. PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY | | | |
| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací: | Dokončení prací: |
| Dodávka a osazení lavičky parkové | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30.4.2020 |

SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov

| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
|--------------------|--|---|-----------------------------|
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městysě Křižanov II. Etapa | | |
| Stavební objekt: | SO 03 Sadovnické úpravy ulice Zámek a Sychrov | Původní termín zahájení a dokončení prací | |

1. OŠETŘENÍ DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ošetření dřevin | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |

2. KÁCENÍ DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kácení dřevin | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

3. ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Odstranění pařezů | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

4. VÝSADBA DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Výsadba stromu listnatého OK 16 - 18 cm (alejový strom), s balem | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |
| Příprava půdy před výsadbou <i>před zahájením výsadeb za vhodných klim. podmínek dle uvedeného technologického postupu</i> | | | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 20-40 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 40 cm - 60 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Povýsadbové práce | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (<i>Crataegus monogyna</i>) | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (<i>Ligustrum vulgare</i>) | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30. 4. 2020 |

SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku

| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
|--------------------|---|---|-----------------------------|
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městysě Křižanov II. Etapa | | |
| Stavební objekt: | SO 04 Sadovnické úpravy lipového stromořadí u zámeckého parku | Původní termín zahájení a dokončení prací | |

1. OŠETŘENÍ STROMOŘADÍ

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ošetření dřevin | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |

2. KÁCENÍ DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kácení dřevin | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

3. ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Odstranění pařezů | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

4. VÝSADBA DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Výsadba stromu listnatého OK 14 - 16 cm (alejový strom), s balem | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou

| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
|--------------------|--|---|-----------------------------|
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městysě Křižanov II. Etapa | | |
| Stavební objekt: | SO 05 Sadovnické úpravy ulice Za Branou | Původní termín zahájení a dokončení prací | |

1. OŠETŘENÍ DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ošetření dřevin | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |

SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|
| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Křížanov II. Etapa | | |
| Stavební objekt: | SO 06 Sadovnické úpravy okolí zdravotního střediska | Původní termín zahájení a dokončení prací | |

1. ŘEZ KEŘŮ V ZÁPOJI, ZMLAZENÍ

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Řez keřů v zápoji, zmlazení | po odkvětu | 14.06.2019 | dokončeno |

2. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN NAD 1 M VÝŠKY

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m výšky | 01.10.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |

3. VÝSADBA DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Výsadba Jehličnanů 100 cm a více | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |
| Příprava půdy před výsadbou | <i>před zahájením výsadeb za vhodných klim. podmínek dle uvedeného technologického postupu</i> | | |
| Výsadba keřů listnatých nízkých včetně půdokryvných, kontejnerovaných, vel. do 20 cm | 01.05.2019 | 14.06.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 20-40 cm | 01.05.2019 | 14.06.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 40 cm - 60 cm | 01.05.2019 | 14.06.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba trvalek a okrasných trav | 01.05.2019 | 14.06.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba Jehličnanů do 40 cm | 01.05.2019 | 14.06.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Povýsadbové práce | 01.05.2019 | 14.06.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (Spiraea x vanhouttei) | 01.05.2019 | 14.06.2019 | do 30. 4. 2020 |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (Ligustrum vulgare) | 01.05.2019 | 14.06.2019 | |
| | 02.09.2019 | 18.10.2019 | do 30. 4. 2020 |

4. MLATOVÁ STEZKA

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mlatová plocha | 01.05.2019 | 28.06.2019 | dokončeno |

5. PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Dodávka a osazení obloukové zábrany z nerezové trubky o průměru 48mm, celková šířka 1000mm, celková výška 800mm, upevnění hmoždinkami, deska průměr 150mm, s nosníkem | <i>souběžně s realizací matové stezky</i> | | do 30. 4. 2020 |

SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahrádkách

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|
| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Křížanov II. Etapa | | |
| Stavební objekt: | SO 07 Sadovnické úpravy lokality Na Zahrádkách | Původní termín zahájení a dokončení prací | |

1. VÝSADBA DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Výsadba stromu listnatého OK 14 - 16 cm (alejový strom), s bařem | 01.11.2019 | 29.11.2019 | dokončeno |
| Příprava půdy před výsadbou | <i>před zahájením výsadeb za vhodných klim. podmínek dle uvedeného technologického postupu</i> | | |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 20-40 cm | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 40 cm - 60 cm | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |
| Výsadba trvalek | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |
| Povýsadbové práce | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (Ligustrum vulgare) | 01.05.2019 | 14.06.2019 | dokončeno |

2. MLATOVÁ STEZKA

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mlatová plocha | 01.05.2019 | 28.06.2019 | dokončeno |

3. PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Dodávka a osazení laviček parkových | <i>souběžně s realizací matové stezky</i> | | dokončeno |
| Dodávka a osazení odpadkových košů | <i>souběžně s realizací matové stezky</i> | | dokončeno |

SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|
| ČASOVÝ HARMONOGRAM | | | Nový termín dokončení prací |
| Název akce: | Komplexní obnova veřejné zeleně v městysu Křížanov II. Etapa | | |
| Stavební objekt: | SO 08 Sadovnické úpravy místní části Bojanov | Původní termín zahájení a dokončení prací | |

1. OŠETŘENÍ DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ošetření dřevin | 01.05.2019 | 14.06.2019 | <i>dokončeno</i> |

2. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN DO 1 M VÝŠKY

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Odstranění nevhodných dřevin do 1 m výšky | 01.10.2019 | 29.11.2019 | <i>dokončeno</i> |

3. ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN NAD 1 M VÝŠKY

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m výšky | 01.10.2019 | 29.11.2019 | <i>dokončeno</i> |

4. VÝSADBA DŘEVIN

| Popis prací a dodávek: | Zahájení prací: | Dokončení prací : | Dokončení prací : |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Příprava půdy před výsadbou | <i>před zahájením výsadeb za vhodných klim. podmínek dle uvedeného technologického postupu</i> | | |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 20-40 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | <i>dokončeno</i> |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 40 cm - 60 cm | 02.09.2019 | 18.10.2019 | <i>dokončeno</i> |
| Povýsadbové práce | 02.09.2019 | 18.10.2019 | <i>dokončeno</i> |
| Výsadba keřů listnatých, kontejnerovaných, vel. 60 cm - 100 cm (<i>Ligustrum vulgare</i>) | 02.09.2019 | 18.10.2019 | <i>dokončeno</i> |

V případě nepříznivých klimatických podmínek v jarním období (viz. situace z jara 2018) budou realizace výsadeb navržené v termínu od 1.5.2019 do 14.6.2019 přesunuté do podzimní etapy (od 2.9.2019 do 18.10.2019)!