

Harmonogram stavby:

MOST JASENICE ČERVENKA U Č.P. 666 (Vs-16-Jcm)

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Zahájení stavebních prací: 1.4.2020

Ukončení stavebních prací: 13.8.2020

Číslo rozpočtu	Číslo objektu/dílu	Název stavby/stavebního objektu/oddílu	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena bez DPH (Kč)	duben 2020				květen 2020				červen 2020				červenec 2020				srpen 2020		
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
	2020/019	MOST JASENICE ČERVENKA U Č.P. 666 (Vs-16-Jcm)	1.4.2020	13.8.2020	5 846 860																			
	1	Ostatní a vedlejší náklady	1.4.2020	13.8.2020	410 400																			
	VN	Vedlejší náklady	1.4.2020	13.8.2020	217 100																			
	ON	Ostatní náklady	1.4.2020	13.8.2020	193 300																			
	SO 101	OBJÍZDNÁ TRASA	1.4.2020	13.8.2020	801 285																			
	11	Přípravné a přidružené práce	1.4.2020	4.8.2020	34 160																			
	12	Odkopávky a prokopávky	6.4.2020	13.4.2020	10 062																			
	13	Hloubené vykopávky	6.4.2020	15.4.2020	51 665																			
	17	Konstrukce ze zemín	14.4.2020	22.4.2020	4 549																			
	18	Povrchové úpravy terénu	7.8.2020	13.8.2020	17 236																			
	21	Úprava podloží a základ.spáry	6.5.2020	11.5.2020	1 984																			
	27	Základy	16.4.2020	31.7.2020	59 067																			
	3	Svislé a kompletní konstrukce	27.7.2020	2.8.2020	23 980																			
	34	Stěny a příčky	3.5.2020	30.7.2020	32 811																			
	42	Vodorovné nosné konstrukce	29.4.2020	1.8.2020	138 398																			
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	6.5.2020	11.5.2020	26 961																			
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	11.5.2020	15.5.2020	11 084																			
	9	Ostatní konstrukce, bourání	4.5.2020	5.8.2020	62 169																			
	91	Doplňující práce na komunikaci	3.4.2020	6.4.2020	1 563																			
	94	Lešení a stavební výtahy	22.4.2020	1.5.2020	144 688																			
	96	Bourání konstrukcí	3.4.2020	12.4.2020	80 199																			
	99	Staveništní přesun hmot	1.4.2020	13.8.2020	31 212																			
	999	Poplatky za skládky	1.4.2020	4.8.2020	29 724																			
	767	Konstrukce zámečnické	29.7.2020	2.8.2020	6 209																			
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.4.2020	4.8.2020	33 566																			
	SO 201	MOST VS-16-JCM	15.5.2020	13.8.2020	4 635 175																			
	11	Přípravné a přidružené práce	15.5.2020	31.5.2020	219 562																			
	12	Odkopávky a prokopávky	31.5.2020	4.6.2020	69 700																			
	13	Hloubené vykopávky	1.6.2020	8.6.2020	251 758																			
	15	Roubení	1.6.2020	14.6.2020	336 317																			
	16	Přemístění výkopku	31.5.2020	13.8.2020	254 087																			
	17	Konstrukce ze zemín	28.5.2020	26.7.2020	51 443																			
	18	Povrchové úpravy terénu	9.8.2020	13.8.2020	14 731																			
	21	Úprava podloží a základ.spáry	4.6.2020	14.6.2020	19 034																			
	23	Štětové stěny	31.5.2020	31.7.2020	13 081																			
	27	Základy	17.6.2020	2.7.2020	431 277																			
	31	Zdi podpěrné a volné	16.7.2020	24.7.2020	70 092																			
	38	Kompletní konstrukce	29.6.2020	10.7.2020	383 948																			
	42	Vodorovné nosné konstrukce	9.7.2020	21.7.2020	414 417																			
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce	12.6.2020	30.6.2020	61 702																			
	46	Zpevněné plochy	20.7.2020	2.8.2020	344 764																			
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	27.7.2020	4.8.2020	51 787																			
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	5.8.2020	10.8.2020	233 100																			
	58	Cementobetonové kryty komunikací	8.6.2020	16.6.2020	45 000																			
	59	Dlažby a předlažby komunikací	20.7.2020	26.7.2020	3 024																			
	62	Úpravy povrchů vnější	16.7.2020	24.7.2020	4 086																			
	87	Potrubí z trub z plastických hmot	14.6.2020	18.6.2020	22 022																			
	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	10.6.2020	16.6.2020	12 790																			
	91	Doplňující práce na komunikaci	15.5.2020	13.8.2020	192 845																			
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb	22.7.2020	5.8.2020	32 848																			
	94	Lešení a stavební výtahy	6.7.2020	23.7.2020	51 854																			
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1.7.2020	26.7.2020	19 680																			
	96	Bourání konstrukcí	18.5.2020	3.6.2020	206 473																			
	99	Staveništní přesun hmot	15.5.2020	13.8.2020	244 287																			
	999	Poplatky za skládky	15.5.2020	13.8.2020	158 143																			
	711	Izolace proti vodě	17.6.2020	24.7.2020	93 672																			
	767	Konstrukce zámečnické	26.7.2020	9.8.2020	138 026																			
	783	Nátěry	26.7.2020	9.8.2020	28 968																			
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15.5.2020	13.8.2020	160 654																			
		Finanční náklady bez DPH za měsíc																						
		Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem																						
						410 790				823 148				1 912 087				2 040 603				660 232		