

Harmonogram realizace výkonů PD a IČ


příloha H1)

Stavba: Podchycení objektu - MŠ Brno Kneštova č. 7-kolo 2

datumová rozhraní	30.4	31.5	30.6	31.7	31.8	30.9	31.10	30.11	31.12
-------------------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

Ukon / Ubyty	1měsíc		1měsíc		1měsíc		1měsíc		1měsíc		1měsíc		1měsíc		1měsíc	
	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní	10dní
Zajištění prací	24															
projeva SÚB																
Projezat návrhu podchycení	30.IV															
stavbě	02.VI															
prozkoumy, zaměr, seřadí	20.IV															
zprac. předání PD pro uzemní řízení - DUR																
Průběhem obklopením ÚDR																
IČ - předání s DO a podání žádosti o IČ																
Zapískání a vydání uzemního rozhodnutí																
zprac.předání PD pro stavbuí povolání - DSP																
Průběhem, zpracováním ÚDR	20.V															
IČ - podání žádosti o SP	24.VI															
Zapískání a vydání stavebního povolení	21.V									02.VII						
zprac.předání PD pro realizaci ÚRS																
Průběhem, zpracováním ÚRS										15.VIII						
										21.VIII						

celková lhůta = 4,5 měsíců

Vysvětlivky:

 Úkony a součinnost zajišťovaná objednatel
 lhůby plnění zhotovitel
 lhůty se počítají od data uzavření smlouvy o dílo

Datum: 10.03.2020
 Zpracoval: Ing. Miroslav Poláček
 za objednatele:
 za zhotovitele: Ing. Miroslav Poláček

SD Atelier s.r.o.
 Orli 7, 602 00 Brno
 IČ: 27714870
 DIČ: CZ27714870