

# HARMONOGRAM PRACÍ



| ID | Název úkolu  | Doba trvání   | T-6 | T-5 | T-4 | T-3 | T-2 | T-1 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
|----|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 1  | Podpis smlouvy o dílo  | 1 den         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 2  | Aktualizace vyjádření vlastníků k existenci sítí a jejich vytýčení, administrativní činnosti spojené s výstavbou | 30 dní        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 3  | Předání a převzetí staveniště  | 1 den         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 4  | <b>Oprava silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice</b>  | <b>70 dní</b> |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 5  | Vytýčení inženýrských sítí, osazení PDZ  | 4 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 6  | Frézování komunikace   | 3 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 7  | Sanace podkladu vozovky  | 36 dní        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 8  | Pokládka živičných vrstev  | 14 dní        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 9  | Dopravní značení   | 8 dní         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 10 | Dokončovací práce  | 4 dny         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 11 | Předání stavby   | 1 den         |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |