

## HARMONOGRAM

k nabídce na veřejnou zakázku

### „Odstranění zádlážbových panelů typu A na ul. Vítkovická“

etapa	počet dnů/m	práce
I. etapa	15 dnů/170m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
II. etapa	20 dnů/230m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
III. etapa	20 dnů/230m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
IV. etapa	20 dnů/230m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
V. etapa	11 dnů/164m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm, úklid dopravního značení
VI. etapa	4 dny	živichné zálivky vč. prořezání komůrky, ukončení prací

.....  
**Milan Kostelňák**  
*jednatel společnosti*